

Отчет о выполнении бюджета за 2021 год

Бюджет Управления энергетики и водоснабжения города Алматы за 2021 год составил 51 893 372,7 тыс. тенге фактически исполнено 48 550 199,7 тыс. тенге из них:

По 001 программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и водоснабжения» план 284 844 тыс. тенге факт 284 736,8 тыс. тенге;

По 007 программе «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» план 15 773 305,0 тыс. тенге факт 12 433 256,0 тыс. тенге не освоение составило 3 340 049,0 тыс. тенге из них:

по проекту «Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в восточной части мкр. «Карасу» - 651 263,5 тыс.тенге, из них:

80 487 тыс.тенге - остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления,

570 776,5 тыс.тенге - отставание от графика работ, в связи с высоким расположением грунтовых вод (1,5-2 метра), прокладка сетей водоснабжения и водоотведения проводится медленными темпами, при этом глубина залегания сетей от 9 до 12 метров; Подавалась заявка на РБК о снятии (письмо от 03.09.2021г. №3-41.07.16724-И);

по проекту «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в пос. Алгабас» - 131 948,9 тыс.тенге - отставание от графика работ в связи с тем, что не построены водопроводные и канализационные сети (водопровода – 2 км, канализации – 1 км) на неохваченных улицах неучтенных в проекте. Данные работы будут проведены за счет исключения мелкозернистого асфальта в проектно-сметной документации. Подавалась заявка на РБК о снятии (письмо от 03.09.2021г. №3-41.07.16724-И);

по проекту «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территории г. Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. «Боралдай» - 117 930,9 тыс.тенге - отставание от графика работ, в связи с тем, что в ходе строительства выявлены участки прохождения проектируемых сетей по частным территориям, работы ведутся в стесненных условиях, где глубина траншеи достигает 6-ти метров. Подавалась заявка на РБК о снятии (письмо от 03.09.2021г. №3-41.07.16724-И);

по проекту «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского района. Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих водопроводов в квадрате улиц Казыбаева, пр. Рыскулова, ул.Татибекова, пр.Райымбека» - 547 038,9 тыс.тенге, из них:

443 387,1 тыс.тенге - остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления;

103 651,8 тыс.тенге - 5% остатка от суммы договора удержаны до подписания акта ввода объекта в эксплуатации;

по проекту «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных населенных пунктов к городу Алматы. Строительство магистральных сетей канализации пос. Ерменсай» - 46 480 тыс.тенге - отставание от графика работ, в связи с тем, что в ходе подготовительных работ, подрядная организация столкнулась с недовольством со стороны жителей микрорайона из-за планируемых ограничений дорожного движения, а также большое количество существующих частных сетей не дает коридора для дальнейшего прохождения. Подавалась заявка на РБК о снятии (письмо от 05.10.2021г. №3-41/16723-И);

по проекту «Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. «Акжар», Наурызбайского района города Алматы» - 631 799,1 тыс.тенге - отставание от графика работ, в связи с тем, что при земляных работах при прокладке сетей водопровода и канализации выявляются огромные валуны препятствующие строительству. Подавалась заявка на РБК о снятии (письмо от 05.10.2021г. №3-41/16723-И);

по проекту «Развития сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского р-на. Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих сетей водопровода в квадрате улиц Казыбаева, пр.Рыскулова, ул.Таттибекова, пр.Райымбека (КНС)» - 26 276,70 тыс. тенге экономия при окончательной оплате по выполненным работам. Подавалась заявка на РБК о снятии (письмо от 05.10.2021г. №3-41/16723-И);

по проекту «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство распределительных сетей водоснабжения и канализации, КНС «п. Теректы» в Алатауском районе г. Алматы» - 1 157 598 тыс.тенге - в связи с длительными конкурсными процедурами и поздним заключением договора (конкурс объявлен 24.06.2021г., итоги конкурса с 06.09.2021г. были на обжаловании в ДВГА по городу Алматы, итоги подведены 20.09.2021г., договор заключен 04.10.2021г.). Также, 15 декабря 2021 года получено заключение ДВГА по удорожанию проекта. Подавалась заявка на РБК о снятии (письмо от 05.10.2021г. №3-41/16723-И).

По 008 программе «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» план 542 913,0 тыс. тенге факт 542 909,8 тыс. тенге;

По 012 программе «Развитие теплоэнергетической системы» план 19 544 695,0 тыс. тенге факт 19 541 684,1 тыс. тенге;

По 040 программе «Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, промышленных зон, промышленных парков» план 664 880,0 тыс. тенге факт 664 877,4 тыс. тенге;

По 041 программе «Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные)» план 94 000 тыс. тенге факт 94 000 тыс. тенге;

По 096 программе «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства» план 6 401 548,0 тыс. тенге факт 6 401 547,8 тыс. тенге;

По 107 программе «Проведение мероприятий за счет резерва» план 8 519 687,7 тыс. тенге факт 8 519 687,6 тыс. тенге;

По 108 программе «Разработка или корректировка, а также проведении экспертизы» план 67 500 тыс. тенге факт 67 500 тыс. тенге;

