

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

**Отчетный период
за 2021 финансовый год**

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы

314 КГУ «Управление строительства города Алматы»

Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности Управления строительства города Алматы для своевременного исполнения возложенных функций. Развитие профессионального уровня государственных служащих.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматриваются расходы, направляемые на содержание аппарата управления, на оплату труда, на повышение квалификации государственных служащих, командировочные затраты, приобретение прочих товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления государственных функций.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства	тысяч тенге	1 442 197,4	1 440 519,8	1 677,6	99,9%	550,0 тыс. тенге-экономия за счет вакансии, 517,0 тыс.тенге экономия по оплате транспортных услуг, 610,6 тыс. тенге экономия по оплате услуг связи, по прочим работам и услугам, и

						коммунальным услугам
Затраты на обучение государственных служащих (курсы повышения квалификации и переподготовки кадров)	тысяч тенге	3 352,6	3 352,6	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 445 550,0	1 443 872,4	1 677,6	99,9%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Штатная численность аппарата Управления строительства города Алматы	чел.	36	31	5	86,1%	вакансии
Количество государственных служащих прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров	чел.	10	10	0	100%	

Код и наименование бюджетной программы: 006 «Сейсмоусиление детских дошкольных организаций в городе Алматы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: бюджет развития

Цель бюджетной программы: Обеспечение общественной безопасности в случае техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение мероприятий по сейсмоусилению 8 детских дошкольных организаций и разработки проектно-сметной документации по шести объектам, для определения необходимости в сейсмоусилении.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Сейсмоусиление детских дошкольных организаций в городе Алматы, в том числе:	тыс. тенге	1 275 990,0	1 275 989,6	0,4	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 275 990,0	1 275 989,6	0,4	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 005- За счет внутренних займов

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт четырех ясли-садов в городе Алматы.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Сейсмоусиление с восстановительным и работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №16, расположенного по адресу: ул. Сейфуллина, 587/89, Алмалинский район г.Алматы	тысяч тенге	149 762,0	149 762,0	0,0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	149 762,0	149 762,0	0,0	100%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Сейсмоусиление с восстановительными и работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №16, расположенного по адресу: ул. Сейфуллина, 587/89, Алмалинский район г.Алматы	Площадь застройки (м2)	1465,75	1465,75	0	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт зданий 2 ясли-садов и разработка 10 ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт зданий ясли-садов в г.Алматы.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада № 7, Алмалинский район	тысяч тенге	650 000,0	650 000,0	0	100%	
Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада № 113 по адресу: ул. Навои, 330, Бостандыкский район, г. Алматы	тысяч тенге	399 999,0	399 999,0	0	100%	

<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада Бостандыкский район, ул. Си Синхая,14</i>	тысяч тенге	11 887,0	11 887,0	0	100%	
<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Бостандыкский район, мкр. «Орбита-3», д.8а</i>	тысяч тенге	8 301,0	8 301,0	0	100%	
<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Бостандыкский район, мкр. «Орбита-4», д.25б</i>	тысяч тенге	9 141,0	9 141,0	0	100%	
<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Бостандыкский район, мкр. Коктем-3, д.14</i>	тысяч тенге	7 566,0	7 566,0	0	100%	
<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Алмалинский район, ул. Мауленова/Айтеке би, д.57/93</i>	тысяч тенге	4 775,0	4 775,0	0	100%	
<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Медеуский район, ул. Бегалина, д.121</i>	тысяч тенге	6 675,0	6 674,8	0	100%	
<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Ауэзовский район, мкр.2, д.58</i>	тысяч тенге	4 265,0	4 264,8	0	100%	
<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Медеуский район, ул. Шашкина, д.32-а</i>	тысяч тенге	11 698,0	11 698,0	0	100%	
<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Медеуский район, пр. Достык, д.226</i>	тысяч тенге	6 324,0	6 324,0	0	100%	
<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада № 70, по адресу: ул. Стахановская 23-А, Турксибский район</i>	тысяч тенге	5 597,0	5 597,0	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 126 228,0	1 126 227,6	0,4	100%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	2	2	х	х	х
<i>Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада № 7, Алмалинский район</i>	Площадь застройки (м2)	1640,00	1640,00	0	100%	
<i>Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада № 113 по адресу: ул. Навои, 330, Бостандыкский район, г. Алматы</i>	Площадь застройки (м2)	1932,00	1932,00	0	100%	
Количество разработанных ПСД с заключением государственной экспертизы, всего, в том числе:	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	10	10	0	100%	
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	5	5	0	100%	
<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада Бостандыкский район, ул. Си Синхая,14</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	<i>Переходящий проект. Прохождение экспертизы запланирован на 2 квартал 2022 г.</i>
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	0	0	0		
<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Бостандыкский район, мкр. «Орбита-3», д.8а</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	<i>Переходящий проект. Прохождение экспертизы запланирован на 2 квартал 2022 г.</i>
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	0	0	0		
<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Бостандыкский район, мкр. «Орбита-4», д.25б</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	<i>Переходящий проект. Прохождение экспертизы запланирован на 2 квартал 2022 г.</i>
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	0	0	0		
<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление здания</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	

ясли-сада, Бостандыкский район, мкр. Коктем-3, д.14	Получение ведомствен ной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Алмалинский район, ул. Мауленова/Айтеке би, д.57/93	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	Переходящий проект. Прохождение экспертизы запланирован на 2 квартал 2022 г.
	Получение ведомствен ной экспертизы (шт.)	0	0	0		
Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Медеуский район, ул. Бегалина, д.121	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	Переходящий проект. Прохождение экспертизы запланирован на 2 квартал 2022 г.
	Получение ведомствен ной экспертизы (шт.)	0	0	0		
Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Ауэзовский район, мкр.2, д.58	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомствен ной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Медеуский район, ул. Шашкина, д.32-а	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	Переходящий проект. Прохождение экспертизы запланирован на 2 квартал 2022 г.
	Получение ведомствен ной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Медеуский район, пр. Достык, д.226	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	Переходящий проект. Прохождение экспертизы запланирован на 2 квартал 2022 г.
	Получение ведомствен ной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада № 70, по адресу: ул. Стахановская 23-А, Турксибский район	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомствен ной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	

Код и наименование бюджетной программы: 007 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: бюджет развития

Цель бюджетной программы: Создание комфортных условий для отдыха населения в парковых зонах сформировавшегося центра города Алматы.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Ремонт фасадов и подъездов 30 многоэтажных жилых домов в мкр. "Зерделі" Алатауского района и благоустройство территории парка им. 28 гвардейцев панфиловцев.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Благоустройство и озеленение населенных пунктов	тыс. тенге	788 220,0	788 219,9	-0,1	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	788 220,0	788 219,9	-0,1	100,0%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Текущий ремонт фасадов и подъездов 32 МЖД мкр. Зердели, текущий ремонт и благоустройство на территории мкр. "Зерделі", Алатауского района, г. Алматы, благоустройство территории парка им. 28 гвардейцев панфиловцев.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Текущий ремонт фасадов и подъездов 32 МЖД мкр. Зердели	тысяч тенге	154 950,0	154 950	0,0	100%	
Текущий ремонт и благоустройство на территории мкр. "Зерделі", Алатауского района, г. Алматы	тысяч тенге	250 000,0	250 000,0	0,0	100%	

<i>Благоустройство территории парка им. 28 гвардейцев панфиловцев</i>	тысяч тенге	383 270,0	383 269,9	-0,1	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	788 220,0	788 219,9	-0,1	0	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
<i>Текущий ремонт фасадов и подъездов 32 МЖД мкр. Зердели</i>	Площадь застройки (м2)	2700,7	2700,7	0	100%	
<i>Текущий ремонт и благоустройство на территории мкр. "Зердели", Алатауского района, г. Алматы</i>	Площадь застройки (м2)	2376,8	2376,8	0	100%	
<i>Благоустройство территории парка им. 28 гвардейцев панфиловцев</i>	Площадь застройки (м2)	4717,00	4717,00	0	100%	

Код и наименование бюджетной программы: 009 «Сейсмоусиление объектов общественного здоровья в городе Алматы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: бюджет развития

Цель бюджетной программы: Обеспечение общественной безопасности в случае техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт объектов здравоохранения и разработка проектно-сметной документации, для определения необходимости в сейсмоусилении зданий объектов здравоохранения.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Сейсмоусиление объектов здравоохранения	тыс. тенге	462 989,0	462 985,8	-3,2	100%	экономия за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	462 989,0	462 985,8	-3,2	100%	экономия за счет округления

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- За счет средств из местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение работ по сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальным ремонтом двух зданий здравоохранения и разработка 5 ПСД для определения необходимости в сейсмоусилении объектов здравоохранения.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Сейсмоусиление с восстановительным и работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники №11» расположенного по адресу: мкр. Айнабулак-3, ул. Жумабаева 87, Жетысуский район, города Алматы	тысяч тенге	341 998,0	341 997,8	-0,2	100%	экономия за счет округления
Сейсмоусиление с восстановительным и работами и капитальным ремонтом Городской поликлиники № 6, расположенного по адресу: пр.	тысяч тенге	50 882,0	50 881,3	-0,7	100%	экономия за счет округления

<i>Алтынсарина 3а, Ауэзовского района г. Алматы</i>						
<i>Сейсмоусилиние здания ГКП «Межрайонный противотуберкулезн ый диспансер» отделение по ул. Гончарная, 21</i>	тысяч тенге	70 109,0	70 106,6	-2,4	100%	экономия за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	462 989,0	462 985,7	-3,3	100%	экономия за счет округления

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклон ение (гр.4- гр.3)	Процент выполнен ия показател ей (гр.4/гр.3х 100)	Причины недостижения или перевыполнени я результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	3	3	х	х	х
<i>Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники №11» расположенного по адресу: мкр. Айнабулак- 3, ул. Жумабаева 87, Жетысуский район, города Алматы</i>	Площадь застройки (м2)	527,64	527,64	0	100%	
<i>Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом Городской поликлиники № 6, расположенного по адресу: пр. Алтынсарина 3а, Ауэзовского района г. Алматы</i>	Площадь застройки (м2)	1377,3	1198,3	-179,0	87%	Переходящий проект. Срок завершения 22.03.2022 г.
<i>Сейсмоусилиние здания ГКП «Межрайонный противотуберкулезный диспансер» отделение по ул. Гончарная, 21</i>	Площадь застройки (м2)	1573,2	1573,2	0	100%	

Код и наименование бюджетной программы: 012 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: бюджет развития.

Цель бюджетной программы: Повышение доступности жилья. Обеспечить запланированный ввод жилых площадей, строящихся в рамках государственных и отраслевых программ с приведением инфраструктуры зданий в соответствие с нормативными требованиями.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Решение жилищных проблем отдельных категорий граждан путем проектирования и строительства арендного жилья.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда	тыс. тенге	37 015 699,0	37 015 697,7	-1,3	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	37 015 699,0	37 015 697,7	-1,3	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 005- За счет внутренних займов.

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями в мкр. "Жас-Канат" Турксибского района.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными и инженерными сетями в мкр. "Жас-Канат" Турксибского района	тысяч тенге	18 005 374,0	18 005 374,0	0	100%	

Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	18 003 374,0	18 005 374,0	0	100%	
---	--------------------	---------------------	---------------------	----------	-------------	--

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	2	2	х	х	х
<i>Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями в мкр. "Жас-Канат" Турксибского района</i>	Площадь застройки (м2)	1751,36	1751,36	0	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Строительство многоквартирных жилых домов в Наурызбайском и Турксибском районах и разработка ПСД на строительство МЖК с внутриплощадочными инженерными сетями, расположенных в мкр.Жас Канат в Турксибском районе и мкр. Калкаман-2 в Наурызбайском районе города Алматы.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
<i>«Строительство многоквартирного жилого комплекса «Alma City-5» пятая очередь, Наурызбайский район в городе Алматы.</i>	тысяч тенге	3 001 186,0	3 001 186,0	0	100%	

<i>Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями в мкр. "Жас-Канат" Турксибского района (7 нежилых помещений)</i>	тысяч тенге	758 275,0	758 274,5	-0,5	100%	экономия за счет округления
<i>Разработка ПСД на строительство МЖК с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу мкр. "Жас Канат" Турксибского района</i>	тысяч тенге	246,0	246,0	0	100%	
<i>Разработка ПСД на строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения расположенного по адресу: мкр. Калкаман-2, Наурызбайский район, г. Алматы</i>	тысяч тенге	100 000,0	100 000,0	0	100%	
<i>Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями в мкр. "Жас-Канат" Турксибского района</i>	тысяч тенге	4 229 845,0	4 229 844,2	-0,8	100%	экономия за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	8 089 552,0	8 089 550,7	-1.3	100%	экономия за счет округления

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	3	3	х	х	х

«Строительство многоквартирного жилого комплекса «Алта City-5» пятая очередь, Наурызбайский район в городе Алматы	Площадь застройки (м2)	38385,75	38385,75	0	100%	
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями в мкр. "Жас-Канат" Турксибского района (7 нежилых помещений)	Площадь застройки (м2)	5382,06	5382,06	0	100%	
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями в мкр. "Жас-Канат" Турксибского района	Площадь застройки (м2)	1355,69	1355,69	0	100%	
Количество разработанных ПСД с заключением государственной экспертизы, всего, в том числе:	Разработка ПСД (шт.)	2	2	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	2	2	0	100%	
Разработка ПСД на строительство МЖК с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу мкр. "Жас Канат" Турксибского района	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения расположенного по адресу: мкр. Калкаман-2, Наурызбайский район, г. Алматы	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032- За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями в мкр. "Жас-Канат" Турксибского района.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями в мкр. "Жас-Канат" Турксибского района	тыс. тенге	10 920 773	10 920 773	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	10 920 773	10 920 773	0	100%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	1	1	х	х	х
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями в мкр. "Жас-Канат" Турксибского района	Площадь застройки (м2)	66742,0	66742,0	0	100%	

Код и наименование бюджетной программы: 013 «Развитие благоустройства города».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: бюджет развития

Цель бюджетной программы: Улучшение регламента дорожного движения, пешеходного сообщения и создание комфортных условий для отдыха населения в парковых зонах сформировавшегося центра города Алматы.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение работ по разделению территорий улиц на функциональные зоны, организация нового подхода к размещению открытых автостоянок,

оптимизацию и реорганизацию пешеходно - транспортных путей с учетом внедрения велодорожек, благоустройство улиц, устройство игровых и спортивных площадок, создание единой архитектурно - ландшафтного дизайна стилистики улиц с заменой приборов наружного освещения.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Разработка проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств)	тыс. тенге	232 353,0	232 188,0	-165,0	99,9%	экономия за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	232 353,0	232 188,0	-165,0	99,9%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Разработка двух проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) в городе Алматы и разработка ПСД на устройство набережной вдоль русла реки Есентай.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Разработка проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по улице Гоголя (от улицы Калдаякова до Центрального парка Культуры и Отдыха) и по Набережной реки	тысяч тенге	44 314,0	44 149,7	-164,3	99,6%	экономия по смете

Малая Алматинка (от Дворца Республики до улицы Гоголя)						
Разработка проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по ул. Богенбай батыра (от ул. Наурызбай батыра до ул. Каирбекова)	тысяч тенге	99 998,0	99 997,9	-0,1	100%	экономия за счет округления
Разработка ПСД на устройство набережной вдоль русла реки Есентай мкр. "Кокмайса" Жетысуского района	тысяч тенге	14 322,0	14 322,0	0	100%	
Разработка ПСД на благоустройство парковой зоны в мкр. "Кемель" 10 га	тысяч тенге	32 115,0	32 114,4	-0,6	100%	экономия за счет округления
Разработка проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра)	тысяч тенге	41 604,0	41 604,0	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	232 353,0	232 188,0	-165,0	99,9%	экономия за счет округления

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3х 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	3	3	х	х	х
<i>Разработка проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по улице Гоголя (от улицы Калдаякова до Центрального парка Культуры и Отдыха)</i>	Площадь покрытия благоустра иваемого участка (м2)	196617,1	196617,1	0	100%	

<i>и по Набережной реки Малая Алматинка (от Дворца Республики до улицы Гоголя)</i>						
<i>Разработка проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по ул. Богенбай батыра (от ул. Наурызбай батыра до ул. Каирбекова)</i>	Площадь покрытия благоустраиваемого участка (м2)	3559,33	3559,33	0	100%	
<i>Разработка проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра)</i>	Площадь покрытия благоустраиваемого участка (м2)	82494,00	82494,00	0	100%	
Количество разработанных ПСД с заключением государственной экспертизы, всего, в том числе:	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	2	2	0	100%	
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	2	2	0	100%	
<i>Разработка ПСД на устройство набережной вдоль русла реки Есентай мкр. "Кокмайса" Жетысуского района</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%	
<i>Разработка ПСД на благоустройство парковой зоны в мкр. "Кемель" 10 га</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%	

Код и наименование бюджетной программы: 014 «Развитие объектов культуры».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: бюджет развития

Цель бюджетной программы: Развитие культуры.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Строительство отдельно стоящей пристройки производственного корпуса к зданию «Государственный театр кукол» г. Алматы.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Развитие объектов культуры	тыс. тенге	120 359,0	120 358,7	-0,3	100%	экономия за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	120 359,0	120 358,7	-0,3	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Строительство отдельно стоящей пристройки производственного корпуса к зданию «Государственный театр кукол» г. Алматы.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Строительство отдельно стоящей пристройки производственного корпуса к зданию «Государственный театр кукол» г. Алматы ул. Пушкина 63	тысяч тенге	120 359,0	120 358,7	-0,3	100	экономия за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	120 359,0	120 358,7	-0,3	100%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	1	1	х	х	х
Строительство отдельно стоящей пристройки производственного корпуса к зданию «Государственный театр кукол» г. Алматы ул. Пушкина 63	Площадь застройки (м2)	166,0	166,0	0	100%	

Код и наименование бюджетной программы: 017 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная.

текущая/развитие: бюджет развития.

Цель бюджетной программы: Обеспечение потребителей качественными и надежными коммунальными услугами.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматриваются расходы на подключение жилых застроек города Алматы строящихся в рамках программы «НұрлыЖер» к инженерным коммуникациям путем строительства новых источников потребления (сооружений) и сетей.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	тыс. тенге	9 458 347,0	7 867 637,1	-1 590 709,9	83,2%	735 111,2 тыс. тенге - экономия ГЗ и по смете; 176 964,0 тыс. тенге – отказ частных застройщиков от закупок;

						678 634,7 тыс. тенге - удержание 5% по условиям договоров
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	9 458 347,0	7 867 637,1	-1 590 709,9	83,2%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых объектов города Алматы.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4/гр.3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, уч. 33/2, мкр. «Акбулак», Алатауский район г. Алматы. Вторая очередь строительства пятна 12-32. (сети наружного освещения)	тыс тенге	13 150,0	13 149,8	-0,2	100%	экономия за счет округления
Строительство пристройки к зданию школы №199 по адресу: ул. Кекилбаева, 89, Бостандыкский район (наружные инженерные сети)	тыс тенге	106 003,0	106 002,3	-0,7	100%	экономия за счет округления
Строительство пристройки к зданию школы №133 по адресу: мкр. «Аксай-1», д. 26, Ауэзовский район (наружные инженерные сети)	тыс тенге	46 454,0	46 453,3	-0,7	100%	экономия за счет округления

Строительство пристройки к зданию школы №121 по адресу: мкр. «Аксай-2», д. 69А, Ауэзовский район (наружные инженерные сети)	тыс тенге	32 364,0	32 363,5	-0,5	100%	экономия за счет округления
Строительство пристройки к зданию школы №170 по адресу: ул. Магнитная, 31, Турксибский район (наружные инженерные сети)	тыс тенге	11 106,0	11 106,0	0	100%	
Строительство пристройки к зданию школы-гимназии №6 по адресу: ул. Куанышбаева, 49А, Ауэзовский район (наружные инженерные сети)	тыс тенге	53 718,0	52 763,3	-954,7	98,2%	экономия по смете
Строительство пристройки к зданию школы-гимназии №132 по адресу: мкр. "Аксай-4", Ауэзовский район (наружные инженерные сети)	тыс тенге	92 729,0	91 953,5	-775,5	99,2%	экономия по смете
Строительство пристройки к зданию школы №117 по адресу: мкр. "Жетысу-2", д.8 Б, Ауэзовский район (наружные инженерные сети)	тыс тенге	33 316,0	32 304,0	-1 012,0	97%	экономия по смете
Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания населения, зданиями образования, дошкольного воспитания, здравоохранения и паркинга. В Алатауском районе, улица Ырысты, 46/2 (наружные сети электроснабжения)	тыс тенге	7 339,0	7 338,3	-0,7	100%	экономия за счет округления
Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, уч. 33/2, мкр. «Акбулак», Алатауский район г. Алматы. Вторая очередь строительства пятна 12-32. (наружные сети связи)	тыс тенге	214,0	213,4	-0,6	99,7%	экономия по смете

Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-2, между школами № 118 и № 137» Генеральный план. Наружные инженерные сети (ТС, НВК, НЭС, НСС)	тыс тенге	139 953,0	139 953,0	0	100%	
Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Турксибский район, мкр. Жас-Канат, восточнее ЖК «Жас-Канат» Генеральный план. Наружные инженерные сети (ТС,НВК, НЭС, НСС)	тыс тенге	247 303,0	247 303,0	0	100%	
Разработка проекта развития физкультурно - оздоровительных центров г. Алматы, Медеуский район, мкр. Алатау (ИЯФ), восточнее ул. Ибрагимовой, севернее детского сада № 157». Генеральный план. Наружные инженерные сети (НВК, НЭС, НСС, ГСН)	тыс тенге	366 544,0	366 544,0	0	100%	
Строительство внеплощадочных инженерных сетей для МЖК «Саялы-2» на участке застройки расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2 южнее мкр. Саялы в Алатауском районе. Перенос сети канала	тыс тенге	18 449,0	18 449,0	0	100%	
Строительство многофункционального жилого комплекса, находящегося по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303. (НСС)	тыс тенге	1 000,0	1 000,0	0	100%	
Строительство многофункционального жилого комплекса» находящегося по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303. (ГСН, котельная)	тыс тенге	1 000,0	50,0	-950,0	5%	Переходящий объект, оплата произведена за фактически выполненные работы

Строительство многофункционального жилого комплекса, находящегося по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303. (НБК, КНС)	тыс тенге	1 000,0	1 000,0	0	100%	
Строительство многофункционального жилого комплекса, находящегося по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303. (Тепловые сети)	тыс тенге	1 000,0	1 000,0	0	100%	
Строительство многофункционального жилого комплекса уч.92/6, ул. Северное кольцо, Алатауский район, город Алматы. Тепловые сети	тыс тенге	15 350,0	15 350,0	0	100%	
Строительство многофункционального жилого комплекса уч.92/6, ул. Северное кольцо, Алатауский район, город Алматы». Наружные сети связи	тыс тенге	6 300,0	6 300,0	0	100%	
Электроснабжение многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: г. Алматы, Алатауский район, ул. Северное кольцо, участок, 92/6	тыс тенге	129 218,0	128 800,0	-418,0	99,7%	
Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. Кайрат, уч.153/1, в Турксибском районе, г.Алматы. Внутриквартальные дороги и проезды	тыс тенге	70 000,0	0	-70 000	0	Переходящий объект, отсутствует строй.готовность частных застройщиков
Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. Кайрат, уч.153/1, в Турксибском районе, г.Алматы. Наружные сети газоснабжения	тыс тенге	89 400,0	89 400,0	0	100%	

Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. Кайрат, уч.153/1, в Турксибском районе, г.Алматы. Наружные сети водоснабжения и канализации	тыс тенге	49 983,0	49 983,0	0	100%	
Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. Кайрат, уч.153/1, в Турксибском районе, г.Алматы. Тепловые сети	тыс тенге	208 500,0	208 500,0	0	100%	
Строительство многоквартирного жилого комплекса, расположенного по адресу: проспект Сейфуллина уг. ул. Кассина, уг. ул. Дулатова, уг. ул. Котельникова, Турксибский район, город Алматы. Тепловые сети	тыс тенге	31 398,0	31 398,0	0	100%	
Строительство многоквартирного жилого комплекса, расположенного по адресу: проспект Сейфуллина уг. ул. Кассина, уг. ул. Дулатова, уг. ул. Котельникова, Турксибский район, город Алматы». Сети электроснабжения	тыс тенге	10 084,0	9 183,8	-900,2	91,1%	оплата 5% после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию
Строительство многофункционального жилого комплекса "ТЕРЕМКИ" со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Наружные сети водопровода и канализации	тыс тенге	45 905,0	45 904,9	-0,1	100%	экономия за счет округления
Строительство многоквартирного жилого комплекса, расположенного по адресу: проспект Сейфуллина уг. ул. Кассина, уг. ул. Дулатова, уг. ул. Котельникова, Турксибский район, город Алматы». Наружные сети водопровода и канализации	тыс тенге	4 829,0	0	-4 829,0	0	Переходящий объект. Документы на оплату не предоставлены

Строительство многофункционального жилого комплекса "ТЕРЕМКИ" со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Сети газоснабжения	тыс тенге	12 070,0	12 070,0	0	100%	
Строительство многофункционального жилого комплекса "ТЕРЕМКИ" со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Тепловые сети	тыс тенге	50 531,0	50 531,0	0	100%	
Строительство многоквартирного жилого комплекса, расположенного по адресу: проспект Сейфуллина уг. ул. Кассина, уг. ул. Дулатова, уг. ул. Котельникова, Турксибский район, город Алматы. Сети газоснабжения	тыс тенге	9 000,0	8 998,9	-1,1	100%	
Строительство крематория при Патологоанатомическом бюро, расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, Алатауского района города Алматы. Наружные инженерные сети	тыс тенге	65 100,0	65 100,0	0	100%	
Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров в мкр. Кемел, школа № 80, ул. Жайсан, № 22» Жетысуский район, г. Алматы. Генеральный план. Наружные инженерные сети и сооружения (НБК, НЭС, НСС, ГСН)	тыс тенге	117 600,0	117 600,0	0	100%	
Разработка проекта развития физкультурно - оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица Казыбаева». Генплан. Наружные инженерные сети (ТС, НБК, НСС, НЭС)	тыс тенге	264 150,0	264 150,0	0	100%	

Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент»	тыс тенге	6 987,0	6 210,4	-776,6	88,9%	оплата 5% после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (Технологический мост)	тыс тенге	72 000,0	72 000,0	0	100%	
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (Наружные сети водпровода, благоустройство и озеленение)	тыс тенге	3 447,0	0	-3 447,0	0	Переходящий объект
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (Наружные сети освещения и телефонизации)	тыс тенге	13 285,0	13 285,0	0	100%	
Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания населения, зданиями образования, дошкольного воспитания, здравоохранения и паркинга. В Алатауском районе, улица Ырысты, 46/2 (Наружные сети теплоснабжения)	тыс тенге	39 838,0	39 837,8	-0,2	100%	

Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами Обслуживания населения, зданиями образования, дошкольного воспитания, здравоохранения и паркинга. В Алатауском районе, улица Ырысты, 46/2. (Наружные сети водоснабжения и водоотведения)	тыс тенге	39 370,0	38 966,4	-403,6	99%	Экономия по смете
Строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Мадениет» в Алатауском районе города Алматы, участок № 834/2. Благоустройство и внутриплощадочные инженерные сети	тыс тенге	43 009,0	41 786,2	-1 222,8	97,2%	Экономия по смете
Строительство микрорайона «Мадениет». мкр. «Мадениет», участок №834/2. Алатауский район» (Наружные инженерные сети)	тыс тенге	191 882,0	30 004,0	-161 878,0	16%	Переходящий объект
Строительство наружных сетей электроснабжения к многоквартирному жилому комплексу «Alma City- 5» пятая очередь, первый и второй этапы, расположенному по адресу: мкр. Абай, ул. Алтын Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы	тыс тенге	366 089,0	272 238,6	-93 850,4	74,4%	Переходящий объект
Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City- 5» пятая очередь, первый и второй этапы, расположенному по адресу: мкр. Абай, ул. Алтын Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы с расширением существующей КНС «Премьера» и строительство напорных линий.	тыс тенге	474 396,0	384 439,7	-89 956,3	81%	Переходящий объект

Строительство наружных сетей газоснабжения к многоквартирному жилому комплексу «Alma City- 5» пятая очередь, первый и второй этапы, расположенному по адресу: мкр. Абай, ул. Алтын Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы с выносом из под пятна застройки и расширение существующих газовых сетей.	тыс тенге	79 659,0	44 331,7	-35 327,3	55,7%	Переходящий объект
Строительство внутриквартальных проездов к многоквартирному жилому комплексу «Alma City- 5» пятая очередь, первый и второй этапы, расположенному по адресу: мкр. Абай, ул. Алтын Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы	тыс тенге	167 000,0	166 839,3	-160,7	99,9%	Экономия по смете
Строительство наружных тепловых сетей к многоквартирному жилому комплексу «Alma City- 5» пятая очередь, первый и второй этапы, расположенному по адресу: мкр. Абай, ул. Алтын Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы с расширением тепловых сетей от котельной «Премьера» до ТК1.	тыс тенге	191 711,0	170 305,9	-21 405,1	88,8%	Переходящий объект
Строительство многофункционального жилого комплекса, улица Макатаева, дом № 127/7, 127/25, 127/26, Алмалинский район г. Алматы». Наружные сети водопровода и канализации	тыс тенге	3 888,0	3 888,0	0	100%	

Строительство многофункционального жилого комплекса, улица Макатаева, дом № 127/7, 127/25, 127/26, Алмалинский район г. Алматы. Наружные сети электроснабжения	тыс тенге	25 410,0	17 963,3	-7 446,7	70,7%	Переходящий объект
Газоснабжение многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, уч. 340, 340/3, 340/4, 341. (5 квартал) Внутриплощадочные сети	тыс тенге	47 842,0	8 680,5	-39 161,5	18,1%	Переходящий объект
Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч.340. Внутриплощадочные проезды и площадки	тыс тенге	108 334,0	108 334,0	0	100%	
Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированным паркингом в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Шугыла", квартал № 5, уч.340. Внутриплощадочные сети. Вводы и выпуски.	тыс тенге	30 000,0	28 500,0	-1 500,0	95%	оплата 5% после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (Тепловые сети)	тыс тенге	113 801,0	113 801,0	0	100%	

Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (Наружные сети электроснабжения и электроосвещение)	тыс тенге	41 773,0	41 773,0	0	100%	
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу мкр. «Жас Канат», Турксибского района, города Алматы. Наружные сети водоснабжения и канализации	тыс тенге	26 480,0	26 480,0	0	100%	
Строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Мадениет» в Алатауском районе, г. Алматы, участок №834/2. Внутриплощадочные проезды и площадки	тыс тенге	200 000,0	0	-200 000,0		Переходящий объект, отсутствует строй.готовность частных застройщиков
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». Благоустройство	тыс тенге	117 646,0	82 352,2	-35 293,8	70%	Переходящий объект
Разработка ПСД на строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе (Перенос канала)	тыс тенге	4 601,0	4 601,0	0	100%	
Разработка ПСД на строительство дороги в мкр. "Нуркент" Алатауского района	тыс тенге	4 071,0	4 070,3	-0,7	100%	

Разработка ПСД на строительство наружных сетей для здания детского сада на 320 мест в мкр. "Акжар", Наурызбайского района	тыс тенге	8 361,0	8 361,0	0	100%	
Разработка ПСД на строительство наружных сети связи к новому административному зданию Службы Государственной Охраны РК, Медеуский район, пр.Достык 117/6	тыс тенге	15 000,0	15 000,0	0	100%	
Госэкспертиза ПСД "Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену со сносом существующего строения по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Кемель, ул. Есимхан 127" (наружные сети водоснабжения и канализации НВК)	тыс тенге	457,0	456,8	-0,2	100%	
Госэкспертиза ПСД "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (очистное сооружение)	тыс тенге	1 000,0	993,2	-6,8	99,3%	Экономия по смете
Госэкспертиза ПСД "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (Технологический мост)	тыс тенге	1 000,0	1 000,0	0	100%	
Разработка ПСД на строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе (Вынос магистрального газопровода)	тыс тенге	2 637,0	2 637,0	0	100%	

Итого расходы по бюджетной программе	по	тысяч тенге	4 793 034,0	4 295 983,9	-497 050,1	89,6%	
--------------------------------------	----	-------------	-------------	-------------	------------	-------	--

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателем (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	58	58	х	х	х
Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, уч. 33/2, мкр. «Акбулак», Алатауский район г. Алматы. Вторая очередь строительства пятна 12-32. (сети наружного освещения)	Протяженность кабельной линии (м)	199,0	199,0	0	100%	
Строительство пристройки к зданию школы №199 по адресу: ул. Кекилбаева, 89, Бостандыкский район (наружные инженерные сети)	Протяженность тепловых сетей (м)	197,4	197,4	0	100%	
Строительство пристройки к зданию школы №133 по адресу: мкр. «Аксай-1», д. 26, Ауэзовский район (наружные инженерные сети)	Подведение наружных сетей водопровода (м)	744,0	744,0	0	100%	
	Подведение наружных сетей канализации (м)	158,0	158,0	0	100%	
Строительство пристройки к зданию школы №121 по адресу: мкр. «Аксай-2», д. 69А, Ауэзовский район (наружные инженерные сети)	Подведение наружных сетей водопровода (м)	015,0	015,0	0	100%	
	Подведение наружных тепловых сетей (м)	278,4	278,4	0	100%	
Строительство пристройки к зданию школы №170 по адресу: ул. Магнитная, 31, Турксибский район (наружные инженерные сети)	Подведение наружных сетей водопровода (м)	90,1	90,1	0	100%	
	Подведение наружных сетей	143,5	143,5	0	100%	

сети)	канализации (м)					
	Подведение наружных тепловых сетей (м)	3184,0	3184,0	0	100%	
Строительство пристройки к зданию школы-гимназии №6 по адресу: ул. Куанышбаева, 49А, Ауэзовский район (наружные инженерные сети)	Подведение наружных сетей водопровода (м)	277,5	277,5	0	100%	
	Подведение наружных сетей канализации (м)	11,0	11,0	0	100%	
Строительство пристройки к зданию школы-гимназии №132 по адресу: мкр. "Аксай-4", Ауэзовский район (наружные инженерные сети)	Подведение наружных сетей водопровода (м)	16,0	16,0	0	100%	
	Подведение наружных сетей канализации (м)	165,0	165,0	0	100%	
Строительство пристройки к зданию школы №117 по адресу: мкр. "Жетысу-2", д.8 Б, Ауэзовский район (наружные инженерные сети)	Подведение наружных сетей водопровода (м)	78,0	78,0	0	100%	
	Подведение наружных сетей канализации (м)	175,0	175,0	0	100%	
Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания населения, зданиями образования, дошкольного воспитания, здравоохранения и паркинга. В Алатауском районе, улица Брысты, 46/2 (наружные сети электроснабжения)	Протяженность наружных сетей электроснабжения (м)	3767,0	3767,0	0	100%	
Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, уч. 33/2, мкр. «Акбулак», Алатауский район г. Алматы. Вторая очередь строительства пятна 12-32. (наружные	Протяженность трассы телефонной канализации (м)	533,0	533,0	0	100%	

сети связи)						
Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-2, между школами № 118 и № 137» Генеральный план. Наружные инженерные сети (ТС, НВК, НЭС, НСС)	Протяженность тепловых сетей (м)	96,3	96,3	0	100%	
	Протяженность сетей водоснабжения (м)	279,7	279,7	0	100%	
	Протяженность сетей водоотведения (м)	86,3	86,3	0	100%	
	Протяженность сетей электроснабжения (м)	3999,0	3999,0	0	100%	
	Протяженность оптического кабеля ОКБ-4 (м)	444,1	444,1	0	100%	
Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Турксибский район, мкр. Жас-Канат, восточнее ЖК «Жас-Канат» Генеральный план. Наружные инженерные сети (ТС, НВК, НЭС, НСС)	Протяженность тепловых сетей (м)	25,0	25,0	0	100%	
	Протяженность сетей водоснабжения (м)	457,0	457,0	0	100%	
	Протяженность сетей водоотведения (м)	194,0	194,0	0	100%	
	Протяженность сетей электроснабжения (м)	8605,0	8605,0	0	100%	
	Протяженность оптического кабеля ОКБ-4 (м)	597,0	597,0	0	100%	
Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Медеуский район, мкр. Алатау (ИЯФ), восточнее ул. Ибрагимовой, севернее детского сада № 157». Генеральный план. Наружные инженерные сети (НВК, НЭС, НСС, ГСН)	Протяженность сетей водоснабжения (м)	2235,8	2235,8	0	100%	
	Протяженность сетей водоотведения (м)	252,2	252,2	0	100%	
	Протяженность сетей электроснабжения (м)	1050,5	1050,5	0	100%	
	Протяженность газопровода (м)	66,8	66,8	0	100%	
	Протяженность оптического кабеля ОК-4 (м)	704,0	704,0	0	100%	

Строительство внеплощадочных инженерных сетей для МЖК «Саялы-2» на участке застройки расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2 южнее мкр. Саялы в Алатауском районе. Перенос сети канала	Общая протяженность канала (м)	970,0	970,0	0	100%	
Строительство многофункционального жилого комплекса, находящегося по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303. (НСС)	Протяженность оптических кабелей (м)	323,0	323,0	0	100%	
	Протяженность кабеля МКППЭпЗ (м)	57,0	57,0	0	100%	
Строительство многофункционального жилого комплекса» находящегося по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303. (ГСН, котельная)	Общая протяженность трассы газопровода (м)	6,0	0,3	-0,3	50%	Переходящий объект, оплата произведена за фактически выполненные работы
Строительство многофункционального жилого комплекса, находящегося по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303. (НВК, КНС)	Протяженность сетей водоснабжения (м)	12,0	12,0	0	100%	
	Протяженность сетей водоотведения (м)	8,0	8,0	0	100%	
	Протяженность сетей напорной канализации (м)	12,0	12,0	0	100%	
Строительство многофункционального жилого комплекса, находящегося по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303. (Тепловые сети)	Протяженность тепловых сетей (м)	6,0	6,0	0	100%	
Строительство многофункционального жилого комплекса уч.92/6, ул. Северное кольцо, Алатауский район, город Алматы. Тепловые сети	Общая протяженность тепловых сетей (м)	769,0	769,0	0	100%	
Строительство многофункционального жилого комплекса уч.92/6, ул. Северное кольцо, Алатауский район, город Алматы». Наружные сети связи	Общая протяженность трассы наружных сетей связи (м)	1328,0	1328,0	0	100%	

Электроснабжение многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: г. Алматы, Алатауский район, ул. Северное кольцо, участок, 92/6	Общая протяженность трассы электроснабжения (м)	1820,0	1820,0	0	100%	
Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. Кайрат, уч.153/1, в Турксибском районе, г.Алматы. Внутриквартальные дороги и проезды	Общая протяженность внутриквартальных дорог и проездов (м)	5711,0	0,0	-5711,0	0	Переходящий объект
Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. Кайрат, уч.153/1, в Турксибском районе, г.Алматы. Наружные сети газоснабжения	Общая протяженность газопровода (м)	5711,0	5711,0	0	100%	
Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. Кайрат, уч.153/1, в Турксибском районе, г.Алматы. Наружные сети водоснабжения и канализации	Подведение наружных сетей водопровода (м)	3834,0	3834,0	0	100%	
	Подведение наружных сетей канализации (м)	3820,0	3820,0	0	100%	
Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. Кайрат, уч.153/1, в Турксибском районе, г.Алматы. Тепловые сети	Общая протяженность тепловых сетей (м)	4021,0	4021,0	0	100%	
Строительство многоквартирного жилого комплекса, расположенного по адресу: проспект Сейфуллина уг. ул. Кассина, уг. ул. Дулатова, уг. ул. Котельникова, Турксибский район, город Алматы. Тепловые сети	Общая протяженность тепловых сетей (м)	76,0	76,0	0	100%	
Строительство многоквартирного жилого комплекса, расположенного по адресу: проспект Сейфуллина уг. ул. Кассина, уг. ул. Дулатова, уг. ул.	Общая протяженность сетей электроснабжения (м)	428,0	428,0	0	100%	

<i>Котельникова, Турксибский район, город Алматы». Сети электроснабжения</i>						
<i>Строительство многофункционального жилого комплекса "ТЕРЕМКИ" со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Наружные сети водопровода и канализации</i>	Подведение наружных сетей водопровода (м)	2160,0	2160,0	0	100%	
	Подведение наружных сетей канализации (м)	1513,0	1513,0	0	100%	
<i>Строительство многоквартирного жилого комплекса, расположенного по адресу: проспект Сейфуллина уг. ул. Кассина, уг. ул. Дулатова, уг. ул. Котельникова, Турксибский район, город Алматы». Наружные сети водопровода и канализации</i>	Подведение наружных сетей водопровода (м)	4522,0	0,0	-4522,0	0	Переходящий объект
	Подведение наружных сетей канализации (м)	1370,0	0,0	-1370,0	0	Переходящий объект
<i>Строительство многофункционального жилого комплекса "ТЕРЕМКИ" со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Сети газоснабжения</i>	Протяженность газопроводов (м)	3476,0	3476,0	0	100%	
<i>Строительство многофункционального жилого комплекса "ТЕРЕМКИ" со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Тепловые сети</i>	Общая протяженность тепловых сетей (м)	768,0	768,0	0	100%	
<i>Строительство многоквартирного жилого комплекса, расположенного по</i>	Общая протяженность сетей	769,0	769,0	0	100%	

адресу: проспект Сейфуллина уг. ул. Кассина, уг. ул. Дулатова, уг. ул. Котельникова, Турксибский район, город Алматы. Сети газоснабжения	газоснабжения (м)					
Строительство крематория при Патологоанатомическом бюро, расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, Алатауского района города Алматы. Наружные инженерные сети	Общая протяженность тепловых сетей (м)	27,7	27,7	0	100%	
	Общая протяженность водопроводных сетей (м)	1155,5	1155,5	0	100%	
	Общая протяженность канализационных сетей (м)	45,3	45,3	0	100%	
	Общая протяженность газопровода (м)	153,0	153,0	0	100%	
	Общая протяженность электрических сетей (м)	173,0	173,0	0	100%	
	Общая протяженность линий связи (м)	33,0	33,0	0	100%	
Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров в мкр. Кемел, школа № 80, ул. Жайсан, № 22» Жетысуский район, г. Алматы. Генеральный план. Наружные инженерные сети и сооружения (НВК, НЭС, НСС, ГСН)	Протяженность сетей водоснабжения (м)	67,0	67,0	0	100%	
	Протяженность сетей водоотведения (м)	70,7	70,7	0	100%	
	Протяженность электрических сетей (м)	655,8	655,8	0	100%	
	Протяженность газопровода (м)	48,0	48,0	0	100%	
	Протяженность оптического кабеля ОК-4 (м)	255,0	255,0	0	100%	
Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица Казыбаева». Генплан. Наружные инженерные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС)	Протяженность трассы тепловых сетей (м)	417,0	417,0	0	100%	
	Протяженность сетей водоснабжения (м)	272,0	272,0	0	100%	
	Протяженность сетей водоотведения (м)	136,3	136,3	0	100%	

	Протяженность электрических сетей (м)	2712,	2712,	0	100%	
	Протяженность опг. Кабеля ОК-4 (м)	1122,0	1122,0	0	100%	
<i>Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент»</i>	Протяженность улично-дорожной сети (м)	154,0	154,0	0	100%	
<i>Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (Технологический мост)</i>	Общая длина моста (м)	101,9	101,9	0	100%	
<i>Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (Наружные сети водопровода, благоустройство и озеленение)</i>	Протяженность сетей водоснабжения (м)	2743,53	0,0	-2743,53	0	Переходящий объект
	Площадь покрытий участка в границах Благоустройства (м2)	44796,4	0,0	-44796,4	0	Переходящий объект
	Площадь застройки сооружений благоустройства участка (м2)	22046,73	0,0	-22046,73	0	Переходящий объект
<i>Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (Наружные сети освещения и телефонизации)</i>	Подведение наружных сети освещения и телефонизации (метр)	9372,0	9372,0	0	100%	
<i>Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания населения, зданиями образования, дошкольного воспитания, здравоохранения и паркинга. В Алатауском районе, улица Брысты,</i>	Протяженность проектируемого участка тепловой сети (метр)	2303,0	2303,0	0	100%	

46/2 (Наружные сети теплоснабжения)						
Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами Обслуживания населения, зданиями образования, дошкольного воспитания, здравоохранения и паркинга. В Алатауском районе, улица Брысты, 46/2. (Наружные сети водоснабжения и водоотведения)	Общая протяженность сетей (метр)	610,0	610,0	0	100%	
Строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Мадениет» в Алатауском районе города Алматы, участок № 834/2. Благоустройство и внутриплощадочные инженерные сети	Площадь застройки (м2)	407,90	407,90	0	100%	
	Площадь покрытий (м2)	958,19	958,19	0	100%	
	Площадь озеленения (м2)	307,13	307,13	0	100%	
Строительство микрорайона «Мадениет». мкр. «Мадениет», участок №834/2. Алатауский район» (Наружные инженерные сети)	Наружные сети водопровода (м)	501,0	80,2	-420,8	16%	Переходящий объект
	Наружные сети канализации (м)	771,0	123,4	-647,6	16%	Переходящий объект
	Протяженность газопровода (м)	1519,0	243,0	-1276,0	16%	Переходящий объект
	Наружные сети электроснабжения (м)	3300,0	528,0	-2772,0	16%	Переходящий объект
Строительство наружных сетей электроснабжения к многоквартирному жилому комплексу «Alma City- 5» пятая очередь, первый и второй этапы, расположенному по адресу: мкр. Абай, ул. Алтын Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы	Подведение сетей электроснабжения (м)	30832,0	30832,0	0	100%	

<p>Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City- 5» пятая очередь, первый и второй этапы, расположенному по адресу: мкр. Абай, ул. Алтын Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы с расширением существующей КНС «Премьера» и строительство напорных линий.</p>	Общая протяженность выносимых водопроводных сетей (м)	1037,0	1037,0	0	100%	
	Общая протяженность водопроводных Сетей (м)	3108,0	3108,0	0	100%	
	Общая протяженность самотечных канализационных сетей (м)	2619,0	2619,0	0	100%	
	Протяженность напорного коллектора (м)	67,0	67,0	0	100%	
<p>Строительство наружных сетей газоснабжения к многоквартирному жилому комплексу «Alma City- 5» пятая очередь, первый и второй этапы, расположенному по адресу: мкр. Абай, ул. Алтын Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы с выносом из под пятна застройки и расширение существующих газовых сетей.</p>	Подведение сетей газоснабжения (м)	2819,0	1570,2	-1248,8	55,7%	Переходящий объект
<p>Строительство внутриквартальных проездов к многоквартирному жилому комплексу «Alma City- 5» пятая очередь, первый и второй этапы, расположенному по адресу: мкр. Абай, ул. Алтын Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы</p>	Площадь покрытий внутриквартальных проездов и тротуаров (м2)	27348,4	27348,4	0	100%	
	Площадь покрытий внутридворовых проездов и тротуаров (м2)	21851,6	21851,6	0	100%	
<p>Строительство наружных тепловых сетей к многоквартирному</p>	Общая протяженность	3836,0	3836,0	0	100%	

жилому комплексу «Alma City- 5» пятая очередь, первый и второй этапы, расположенному по адресу: мкр. Абай, ул. Алтын Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы с расширением тепловых сетей от котельной «Премьера» до ТК1.	тепловых сетей (м)					
Строительство многофункционального жилого комплекса, улица Макатаева, дом № 127/7, 127/25, 127/26, Алмалинский район г. Алматы». Наружные сети водопровода и канализации	Наружные сети водопровода (м)	795,0	795,0	0	100%	
	Наружные сети канализации (м)	768,0	768,0	0	100%	
Строительство многофункционального жилого комплекса, улица Макатаева, дом № 127/7, 127/25, 127/26, Алмалинский район г. Алматы. Наружные сети электроснабжения	Наружные сети электроснабжения (м)	24763,0	24763,0	0	100%	
Газоснабжение многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, уч. 340, 340/3, 340/4, 341. (5 квартал) Внутриплощадочные сети	Общая протяженность газопровода (м)	985,0	178,3	-806,7	18,1%	
Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч.340. Внутриплощадочные проезды и площадки	Площадь застройки (м2)	2464,0	2464,0	0	100%	
	Площадь покрытий (м2)	4006,0	4006,0	0	100%	
	Площадь озеленения (м2)	3254,0	3254,0	0	100%	
Строительство многоквартирного жилого комплекса с	Общая протяженность	59,0	59,0	0	100%	

объектами обслуживания, автоматизированным паркингом в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Шугыла", квартал № 5, уч.340. Внутриплощадочные сети. Вводы и выпуски.	внутриплощадочных сетей (м)					
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (Тепловые сети)	Протяженность тепловых сетей (м)	88,0	88,0	0	100%	
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (Наружные сети электроснабжения и электроосвещение)	Протяженность трассы электроснабжения (м)	44,0	44,0	0	100%	
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу мкр. «Жас Канат», Турксибского района, города Алматы. Наружные сети водоснабжения и канализации	Протяженность водопроводной сети (м)	102,0	102,0	0	100%	
	Протяженность канализационной сети (м)	54,0	54,0	0	100%	
Строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Мадениет» в Алатауском районе, г. Алматы, участок №834/2. Внутриплощадочные проезды и площадки	Площадь застройки (м2)	30,34	0,0	-30,34	0	Переходящий объект, отсутствует строй.готовность частных застройщиков
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными	Площадь застройки обслуживающих Сооружений (м2)	357,85	250,5	-107,35	70%	Переходящий объект

<i>инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». Благоустройство</i>	Площадь покрытий + бортовых камней (м2)	81371,9	81371,9	0	100%	
	Площадь озеленения, включая экопарковку (м2)	51258,93	51258,93	0	100%	
Количество разработанных ПСД с заключением государственной экспертизы, всего, в том числе:	Разработка ПСД (шт.)	8	8	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	6	6	0	100%	
<i>Разработка ПСД на строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе (Перенос канала)</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%	
<i>Разработка ПСД на строительство дороги в мкр. "Нуркент" Алатауского района</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%	
<i>Разработка ПСД на строительство наружных сетей для здания детского сада на 320 мест в мкр. "Акжар", Наурызбайского района</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%	
<i>Разработка ПСД на строительство наружных сети связи к новому административному зданию Службы Государственной Охраны РК, Медеуский район, пр.Достык 117/6</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%	
<i>Госэкспертиза ПСД "Строительство</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	

семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену со сносом существующего строения по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Кемель, ул. Есимхан 127" (наружные сети водоснабжения и канализации НВК)	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Госэкспертиза ПСД "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (очистное сооружение)	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	0	0			
Госэкспертиза ПСД "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (Технологический мост)	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	0	0			
Разработка ПСД на строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе (Вынос магистрального газопровода)	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032- За счет целевого трансферта из Национального фонда

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых объектов города Алматы.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
				(гр.4-гр.3)		
Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, дом 33, микрорайон "Акбулак", Алатауский район. (3 очередь). Наружные сети водопровода и канализации.	тыс тенге	61 471,0	0,0	-61 471,0	0	Частные застройщики отказались от закупок
Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, дом 33, микрорайон "Акбулак", Алатауский район. (3 очередь). Тепловые сети.	тыс тенге	115 493,0	0,0	-115 493,0	0	Частные застройщики отказались от закупок
Строительство многоквартирных жилых домов в мкр. «Кайрат», уч. №153/1 в Турксибском районе. Наружные сети водопровода и канализации.	тыс тенге	175 480,0	104 666,5	-70 813,5	59,6%	выполнено 1400 м, отсутствует стройготовность домов частных застройщиков

Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (Наружные сети электроснабжения и электроосвещение)	тыс тенге	665 015,0	582 938,1	-82 076,9	87,7%	Выполнено 5617 п.м, срок завершение май 2022 год
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (Тепловые сети)	тыс тенге	1 203 244,0	1 022 724,4	-180 519,6	85%	Выполнено 4470 м, отсутствует строй.готовность
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (Наружные сети газоснабжения)	тыс тенге	85 719,0	32 448,6	-53 270,4	37,9%	Выполнено 1115 м, отсутствие строй.готовности домов
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (Наружные сети связи)	тыс тенге	103 020,0	51 876,9	-51 143,1	50,4%	Выполнено 7500 м, отсутствие строй.готовности домов
Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированным паркингом в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Шугыла", квартал № 5, уч.340. Внутриплощадочные сети. Вводы и выпуски.	тыс тенге	300 000,0	172 785,1	-127 214,9	57,6%	Экономия по договору. Объект завершен.

Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу мкр. «Жас Канат», Турксибского района, города Алматы. Наружные сети водоснабжения и канализации	тыс тенге	450 240,0	382 944,6	-67 295,4	85,1%	Экономия по ГЗ
Строительство внутриквартальных проездов к многоквартирному жилому комплексу «Alma City- 5» пятая очередь, первый и второй этапы, расположенному по адресу: мкр. Абай, ул. Алтын Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы	тыс тенге	1 177 475,0	932 310,5	-245 164,5	79,2%	Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур Переходящий объект, отсутствует строй.готовность частных застройщиков. выполнено 21 000 га
Строительство многофункционального жилого комплекса» находящегося по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303. (ГСН, котельная)	тыс тенге	85 321,0	77 668,6	-7 652,4	91%	Экономия по ГЗ
Строительство многофункционального жилого комплекса, находящегося по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303. (НСС)	тыс тенге	40 089,0	30 708,9	-9 380,1	76,6%	Экономия по ГЗ
Строительство многофункционального жилого комплекса, находящегося по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303. (Тепловые сети)	тыс тенге	82 366,0	66 531,9	-15 834,1	80,8%	Экономия по ГЗ

Строительство многофункционального жилого комплекса, находящегося по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303. (НБК, КНС)	тыс тенге	120 380,0	114 049,0	-6 331,0	94,7%	Переходящий объект, отсутствует строй.готовность частных застройщиков. выполнено 3800 м
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	4 665 313,0	3 571 653,1	-1 093 659,9	76,6%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4/гр.3x100)
1	2	3	4	5	6
СМР, в том числе:	ед.	14	14	х	х
<i>Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, дом 33, микрорайон "Акбулак", Алатауский район. (3 очередь). Наружные сети водопровода и канализации.</i>	<i>Подведение наружных сетей водопровода (км)</i>	1,832	0	-1,832	0
	<i>Подведение наружных сетей канализации (км)</i>	2,373	0	-2,373	0
<i>Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, дом 33, микрорайон "Акбулак", Алатауский район. (3 очередь). Тепловые сети.</i>	<i>Подведение наружных сетей теплоснабжения (км)</i>	1,534	0	-1,534	0
<i>Строительство многоквартирных жилых домов в мкр. «Кайрат», уч. №153/1 в Турксибском районе. Наружные сети водопровода и канализации.</i>	<i>Подведение наружных сетей водопровода (км)</i>	5,740	4,020	-1,72	70%
	<i>Подведение наружных сетей канализации (км)</i>	5,719	4,003	-1,716	70%
<i>Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу:</i>	<i>Протяженность трассы</i>	9,372	8,903	-0,469	95%

г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (Наружные сети электроснабжения и электроосвещение)	электроснабжения (км)				
Строительство многоквартирных жилых домов с внутрисплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (Тепловые сети)	Протяженность тепловых сетей (км)	4,316	4,100	-0,216	95%
Строительство многоквартирных жилых домов с внутрисплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (Наружные сети газоснабжения)	Протяженность трассы газоснабжения (км)	0,667	0,500	-0,167	75%
Строительство многоквартирных жилых домов с внутрисплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». (Наружные сети связи)	Протяженность трассы телефонной канализации (км)	4,673	3,505	-1,168	75%
Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированным паркингом в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Шугыла", квартал № 5, уч.340. Внутрисплощадочные сети. Вводы и выпуски.	Общая протяженность внутрисплощадочных сетей (км)	3,086	2,777	-0,309	90%
Строительство многоквартирных жилых домов с внутрисплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу мкр. «Жас Канат», Турксибского района, города Алматы. Наружные сети водоснабжения и канализации	Протяженность водопроводной сети (км)	5,225	4,285	-0,94	82%
	Протяженность канализационной сети (км)	5,973	4,898	-1,075	82%
Строительство внутриквартальных проездов к многоквартирному жилому комплексу «Alma City- 5» пятая очередь, первый и второй этапы, расположенному по адресу: мкр. Абай, ул. Алтын Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы	Площадь покрытий внутриквартальных проездов и тротуаров (м ²)	88 045,6	88 045,6	0	100%
	Площадь покрытий	70 349,4	70 349,4	0	100%

	<i>внутридворовых проездов и тротуаров (м2)</i>				
<i>Строительство многофункционального жилого комплекса» находящегося по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303. (ГСН, котельная)</i>	<i>Общая протяженность трассы газопровода (км)</i>	0,5149	0,5149	0	100%
<i>Строительство многофункционального жилого комплекса, находящегося по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303. (НСС)</i>	<i>Протяженность оптических кабелей (км)</i>	13,481	13,481	0	100%
<i>Строительство многофункционального жилого комплекса, находящегося по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303. (Тепловые сети)</i>	<i>Протяженность тепловых сетей (км)</i>	0,469	0,469	0	100%
<i>Строительство многофункционального жилого комплекса, находящегося по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303. (НВК, КНС)</i>	<i>Протяженность сетей водоснабжения (км)</i>	1,555	1,555	0	100%
	<i>Подведение наружных инженерных сетей (км)</i>	1,515	1,515	0	100%

Код и наименование бюджетной программы: 018 «Развитие объектов спорта».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: бюджет развития

Цель бюджетной программы: Развитие массового спорта.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расширение сети спортивных учреждений города Алматы путем строительства физкультурно-оздоровительных центров.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7

Развитие объектов спорта	тыс. тенге	6 699 281,0	6 699 280,7	-0,3	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	6 699 281,0	6 699 280,7	-0,3	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Строительство семи физкультурно-оздоровительных центров в городе Алматы, разработка 1 ПСД на строительство спортивного комплекса для сотрудников ДВД по адресу ул. Жансугурова 170, Жетысуский район.

Расходы бюджетной программе	по	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7	
Строительство физкультурно-оздоровительного центра в мкр. "Алатау" Медеуского района		тысяч тенге	1 443 482,0	1 443 482,0	0,0	100%	
Строительство физкультурно-оздоровительного центра в мкр. "Жас-Канат" Турксибского района		тысяч тенге	1 391 738,0	1 391 738,0	0	100%	
Строительство физкультурно-оздоровительного центра в мкр. "Айнабулак-2" Жетысуского района		тысяч тенге	937 735,0	937 735,0	0	100%	
Строительство физкультурно-оздоровительного центра в мкр. "Кемель" Жетысуского района		тысяч тенге	552 000,0	496 699,0	-55 301,0	90%	Переходящий объект
Строительство физкультурно-оздоровительного центра в мкр. "Кулагер" Жетысуского района		тысяч тенге	1 444 284,0	1 444 284,0	0,0	100%	

Строительство физкультурно-оздоровительного центра в мкр. "Зердели" Алатауского района	тысяч тенге	150 498,0	150 498,0	0,0	100%	
Разработка ПСД строительство спортивного комплекса для сотрудников ДВД по адресу ул. Жансугурова 170, Жетысуский район	тысяч тенге	4 169,0	4 169,0	0,0	100%	
Строительство теннисного центра с крытыми и открытыми кортами, по адресу: г. Алматы, Алатауский район, севернее проспекта Рыскулова, западнее улицы Момышулы	тысяч тенге	775 375,0	775 375,0	0,0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	6 699 281,0	6 699 280,7	-0,3	100%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателем (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	7	7	х	х	х
<i>Строительство физкультурно-оздоровительного центра в мкр. "Алатау" Медеуского района</i>	Площадь застройки (м2)	4031,18	4031,18	0	100%	
<i>Строительство физкультурно-оздоровительного центра в мкр. "Жас-Канат" Турксибского района</i>	Площадь застройки (м2)	4835,30	4835,30	0	100%	
<i>Строительство физкультурно-оздоровительного центра в мкр. "Айнабулак-2" Жетысуского района</i>	Площадь застройки (м2)	2719,1	2719,1	0	100%	
<i>Строительство физкультурно-оздоровительного</i>	Площадь застройки (м2)	1336,70	1336,70	0	100%	

центра в мкр. "Кемель" Жетысусского района						
Строительство физкультурно- оздоровительного центра в мкр. "Кулагер" Жетысусского района	Площадь застройки (м2)	4031,18	4031,18	0	100%	
Строительство физкультурно- оздоровительного центра в мкр. "Зердели" Алатауского района	Площадь застройки (м2)	2729,10	2729,10	0	100%	
Разработка ПСД строительство спортивного комплекса для сотрудников ДВД по адресу ул. Жансугурова 170, Жетысусский район	Площадь застройки (м2)	4243,66	4243,66	0	100%	
Всего ПСД, в том числе:	ед.	1	1	х	х	
Разработка ПСД строительство спортивного комплекса для сотрудников ДВД по адресу ул. Жансугурова 170, Жетысусский район	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомствен ной экспертизы (шт.)	0	0	0		

Код и наименование бюджетной программы: 020 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: бюджет развития

Цель бюджетной программы: Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025".

Описание (обоснование) бюджетной программы: Строительство сетей теплоснабжения водопровода и канализации для медицинского центра ТОО «Асет Дент», расположенного по адресу г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байтурсынова, 9.

Расходы бюджетной программе по	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателем (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"	тыс. тенге	12 323,0	12 322,5	-0,5	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	12 323,0	12 322,5	-0,5	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Строительство сетей теплоснабжения водопровода и канализации для медицинского центра ТОО «Асет Дент», расположенного по адресу г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байтурсынова, 9.

Расходы бюджетной программе по	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателем (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Строительство сетей теплоснабжения водопровода и канализации для медицинского центра ТОО «Асет Дент», расположенного по адресу г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байтурсынова, 9	тысяч тенге	12 323,0	12 322,5	-0,5	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	12 323,0	12 322,5	-0,5	100%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Количество СМР всего, в том числе:	ед.	1	1	х	х	
<i>Строительство сетей теплоснабжения водопровода и канализации для медицинского центра ТОО «Асет Дент», расположенного по адресу г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байтурсынова, 9</i>	<i>Протяженность теплотрассы (км)</i>	0,065	0,065	0	100%	
	<i>Протяженность сетей водопровода (км)</i>	0,025	0,025	0	100%	

Код и наименование бюджетной программы: 021 «Строительство объектов общественного порядка и безопасности».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: бюджет развития

Цель бюджетной программы: Строительство объектов общественного порядка и безопасности.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Развитие органов внутренних дел в целях охраны правопорядка и борьбы с преступностью, а также укрепления общественной безопасности путем строительства объектов в городе Алматы и разработкой ПСД.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Строительство объектов общественного порядка и безопасности	тыс. тенге	12 454,0	12 454,0	0,0	100%	

Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	12 454,0	12 454,0	0,0	100%	
---	-------------	-----------------	-----------------	------------	-------------	--

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Разработка ПСД на реконструкцию здания института судебных экспертиз.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателем (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Разработка ПСД на реконструкцию здания института судебных экспертиз	тысяч тенге	12 454,0	12 454,0	0,0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	12 454,0	12 454,0	0,0	100%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателем (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Всего ПСД, в том числе:	ед.	1	1	х	х	
<i>Разработка ПСД на реконструкцию здания института судебных экспертиз</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%	

Код и наименование бюджетной программы: 027 «Сейсмоусиление организаций среднего образования в городе Алматы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: бюджет развития

Цель бюджетной программы: Обеспечение безопасного и комфортного пребывания детей в школьных учреждениях путем проведения работ по сейсмоусилению.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматривается сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт зданий путем проведения мероприятий по усилению несущих и ограждающих конструкций зданий и замена инженерных сетей и систем, разработка проектно-сметной документации для определения необходимости в сейсмоусилении.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателем (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Сейсмоусиление организаций среднего образования в городе Алматы	тыс. тенге	4 049 396,0	4 047 899,5	-1 496,5	100%	Экономия за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	4 049 396,0	4 047 899,5	-1 496,5	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт девяти зданий организаций среднего образования в городе Алматы и разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт четырнадцати зданий организаций среднего образования в городе Алматы.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателем (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Сейсмоусиление школы №54 ул. Панфилова/ пр.Жибек жолы дом 68/73 в Алмалинском районе	тысяч тенге	674 796,0	674 794,3	-1,7	100%	

Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания специализированной школы №81, расположенного по адресу: Бостандыкский район, бульвар Бухар Жырау, дом 38	тысяч тенге	54 249,0	54 249,0	0,0	100%	
Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы № 7, расположенной по адресу: п. Алатау ул. Жетбаева 15, Медеуский район города Алматы	тысяч тенге	803 242,0	803 241,1	-0,9	100%	
Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школа №45 по адресу: мкрн Орбита-3, дом 55, Бостандыкский район города Алматы	тысяч тенге	426 147,0	426 145,4	-1,6	100%	
Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №40 по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита 3, №55а	тысяч тенге	123 175,0	123 174,3	-0,7	100%	
Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГКП «Алматинский колледж сервисного обслуживания», расположенного по адресу: ул. Кабдолова, 12, Ауэзовского района г. Алматы	тысяч тенге	37 021,0	35 750,6	-1 270,4	96,6%	Экономия по договору
Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы № 129, по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, мкр. "Айнабулак-3", д. 165	тысяч тенге	412 391,0	412 391,0	0,0	100%	

Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №145 по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. "Орбита-3", № 5 г.	тысяч тенге	978 308,0	977 179,4	-1 128,6	99,9%	Экономия по договору
Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-лицея №166, Алатауский район, ул. Горняцкая, 5 (Литер А.Б)	тысяч тенге	250 000,0	250 000,0	0,0	100%	
Разработка ПСД сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-лицея №166, Алатауский район, ул. Горняцкая, 5 (Литер А.Б)	тысяч тенге	15 813,0	15 812,5	-0,5	100%	
Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 в мкр. "Ожет" Алатауского района (Блок 2)	тысяч тенге	10 002,0	10 001,7	-0,3	100%	
Разработка ПСД сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу: ул. Гоголя 139а в Алмалинском районе, г. Алматы.	тысяч тенге	14 827,0	14 827,0	0,0	100%	
Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №141, Ауэзовский район, мкр. "Жетысу-2", дом 8В	тысяч тенге	48 155,0	48 154,6	-0,4	100%	
Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №127, Ауэзовский район, мкр.	тысяч тенге	33 169,0	33 167,9	-1,1	100%	

"Таугуль", дом 22 (Литер А)						
Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №9, Ауэзовский район, мкр. "12", (Литер А, Б)	тысяч тенге	29 378,0	29 378,0	0,0	100%	
Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №122, Ауэзовский район, мкр. "3".	тысяч тенге	25 082,0	25 082,0	0,0	100%	
Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы "Білім - инновация", Ауэзовский район, мкр. "Ақсай-36", дом 27	тысяч тенге	33 848,0	33 848,0	0,0	100%	
Разработка ПСД Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГУ ОШ №145 по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Орбита 3, №5г.	тысяч тенге	10 080,0	10 080,0	0,0	100%	
Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №70, Бостандыкский район, мкр. "Казахфильм"	тысяч тенге	32 375,0	32 375,0	0,0	100%	
Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №10, Бостандыкский район, ул. Абиша Кекилбайулы, дом 93-95 (Литер А, Б)	тысяч тенге	21 716,0	21 536,9	-179,1	99,2%	Экономия по договору

Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы № 129, по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, мкр. "Айнабулак-3", д. 165	тысяч тенге	5 237,0	5 237,0	0,0	100%	
Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы № 80, по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Жайсан, 22	тысяч тенге	5 212,0	5 173,3	-38,7	99,3%	Экономия по договору
Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-лицей №131, по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. "Самал-2"	тысяч тенге	5 173,0	5 172,9	-0,1	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	4 049 396,0	4 047 899,5	-1 496,5	100%	Экономия за счет округления

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)
1	2	3	4	5	6
СМР, в том числе:	ед.	9	9	х	х
Сейсмоусиление школы №54 ул. Панфилова/пр.Жибек жолы дом 68/73 в Алмалинском районе	Площадь застройки (кв.м.)	2750,30	2750,30	0	100%
Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания специализированной школы №81,	Площадь застройки (кв.м.)	950,4	950,4	0	100%

<i>расположенного по адресу: Бостандыкский район, бульвар Бухар Жырау, дом 38</i>					
<i>Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы № 7, расположенной по адресу: п. Алатау ул. Жетбаева 15, Медеуский район города Алматы</i>	<i>Площадь застройки (кв.м.)</i>	1696,9	1696,9	0	100%
<i>Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №45 по адресу: мкрн Орбита- 3, дом 55, Бостандыкский район города Алматы</i>	<i>Площадь застройки (кв.м.)</i>	937,2	937,2	0	100%
<i>Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №40 по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита 3, №55а</i>	<i>Площадь застройки (кв.м.)</i>	857,02	857,02	0	100%
<i>Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГКП «Алматинский колледж сервисного обслуживания», расположенного по адресу: ул. Кабдолова, 12, Ауэзовского района г. Алматы</i>	<i>Площадь застройки (кв.м.)</i>	4937,88	4937,88	0	100%
<i>Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы № 129, по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, мкр. "Айнабулак- 3", д. 165</i>	<i>Площадь застройки (кв.м.)</i>	1204,80	1204,80	0	100%
<i>Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №145 по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. "Орбита-3", № 5 г.</i>	<i>Площадь застройки (кв.м.)</i>	3307,23	3307,23	0	100%
<i>Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы- лицея №166, Алатауский район, ул. Горняцкая, 5 (Литер А.Б)</i>	<i>Площадь застройки (кв.м.)</i>	1095,0	1095,0	0	100%

Всего ПСД, в том числе:	ед.	14	14	x	x
<i>Разработка ПСД сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-лицея №166, Алатауский район, ул. Горняцкая, 5 (Литер А.Б)</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%
<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 в мкр. "Ожет" Алатауского района (Блок 2)</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%
<i>Разработка ПСД сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу: ул. Гоголя 139а в Алмалинском районе, г. Алматы</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%
<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №141, Ауэзовский район, мкр. "Жетысу-2", дом 68</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%
<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №127, Ауэзовский район, мкр. "Таугуль", дом 22 (Литер А)</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%
<i>Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №9, Ауэзовский район, мкр. "12", (Литер А, Б)</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%

Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №122, Ауэзовский район, мкр. "З"	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%
Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы "Білім - инновация", Ауэзовский район, ул. Толе би, уг. ул. Яссауи	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%
Разработка ПСД Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГУ ОШ №145 по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Орбита 3, №5г.	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%
Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №70, Бостандыкский район, мкр. "Казахфильм"	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%
Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №10, Бостандыкский район, ул. Абиша Кекилбайулы, дом 93-95 (Литер А, Б)	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%
Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы № 129, по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, мкр. "Айнабулак-3", д. 165	Разработка ПСД (шт.)	1	1	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	100%	
Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%

№ 80, по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Жайсан, 22	Получение ведомстве нной экспертиз ы (шт.)	1	1	0	100%
Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы- лицей №131, по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. "Самал-2"	Разработк а ПСД (шт.)	1	1	0	100%
	Получение ведомстве нной экспертиз ы (шт.)	1	1	0	100%

Код и наименование бюджетной программы: 028 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования» .

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: бюджет развития

Цель бюджетной программы: Повышение качества и инклюзивности среднего образования.

Снижение дефицита ученических мест путем проектирования, строительства и реконструкции школ, пристроек к школам и прочим объектам начального и среднего образования.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматривается создание дополнительных ученических мест путем строительства новых школьных учреждений на территории города Алматы.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования	тыс. тенге	32 037 737,0	31 883 726,2	-154 010,8	99,5%	экономия по ГЗ и смете
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	32 037 737,0	31 883 726,2	-154 010,8	99,5%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 005- За счет внутренних займов

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Программой предусматривается создание дополнительных ученических мест путем строительства новых школьных учреждений на территории города Алматы.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Строительство 8-и школ в г Алматы	тысяч тенге	10 618 807,3	10 464 796,5	-154 010,8	98,5%	Строительство школы в мкр. «Саялы» - технические проблемы в Информационных системах государственных закупок
Строительство 13 ти пристроек к школам в г Алматы	тысяч тенге	7 038 790,0	7 038 790,0	0,0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	17 657 597,3	17 503 586,5	-154 010,8	99,1%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	2	2	х	х	х
Строительство 8-и школ в г Алматы	Площадь застройки (м2)	34675,86	34675,86	0	100%	
Строительство 13 ти пристроек к школам в г Алматы	Площадь застройки (м2)	28500,0	28500,0	0	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015-За счет средств из местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития: бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограммой предусмотрено строительство 10 объектов, и разработка ПСД 15 проектов.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Строительство 8-и школ в г Алматы	тысяч тенге	9 194 023,7	9 194 023,7	0,0	100%	
Строительство 13 ти пристроек к школам в г Алматы	тысяч тенге	2 500 000,0	2 500 000,0	0,0	100%	
Строительство пристройки на 600 учащихся к существующему зданию гимназии №60, расположенной по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Орбита-1, дом №41	тысяч тенге	84 296,0	84 296,0	0,0	100%	
Строительство пристройки учебного корпуса к зданию школы № 186, Наурызбайский район, мкр. "Акжар"	тысяч тенге	418 020,0	418 020,0	0,0	100%	
Строительство дополнительной пристройки на 500 учащихся к зданию Алматинского государственного гуманитарно-педагогического колледжа №2. улица Вильнюсская, дом № 29, Ауэзовский район	тысяч тенге	327 408,0	327 408,0	0,0	100%	
Строительство пристройки столовой к зданию школы № 43, по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул. Шилова, 5	тысяч тенге	441 311,0	441 311,0	0,0	100%	
Строительство пристройки учебного корпуса к лицей №166 по адресу: ул.Горняцкая 5 Алатауского района	тысяч тенге	233 710,0	233 710,0	0,0	100%	

Строительство пристройки к школе-интернату №9 (столовая, учебный корпус) по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Абиша Кекильбайулы, 91	тысяч тенге	360 000,0	360 000,0	0,0	100%	Переходящий на 2022 год
Реконструкция с пристройкой здания школы – лицея №48 по адресу: пр. Достык 310, Медеуский район, г. Алматы	тысяч тенге	286 850,0	286 850,0	0,0	100%	
Строительство дополнительной пристройки на 600 учащихся к зданию Казахстанско-Российской гимназии №38 им. М.Ломоносова, расположенной по адресу: ул. Радостовца 367, Бостандыкский район города Алматы	тысяч тенге	200 000,0	200 000,0	0,0	100%	
Разработка ПСД на реконструкцию с пристройкой здания школы-гимназии №59, Турксибский район, ул. Сауранбаева, 12	тысяч тенге	33 784,0	33 784,0	0,0	100%	
Разработка ПСД на строительство школы на 550 ученических мест, Алатауский район, мкр. "Саялы-2"	тысяч тенге	50 897,0	50 897,0	0,0	100%	
Разработка ПСД на реконструкцию с пристройкой здания школы-лицея №48, по адресу: проспект Достык, 310Б, Медеуский район	тысяч тенге	40 625,0	40 625,0	0,0	100%	
Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию школы № 101, Жетысуский район	тысяч тенге	11 000,0	11 000,0	0,0	100%	
Разработка ПСД на реконструкцию с пристройкой к зданию школы-гимназии № 103, ул. Кыдырбекулы, 158 Жетысуский район	тысяч тенге	29 751,0	29 751,0	0,0	100%	

Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию школы №112 по адресу: ул. Ратушного, д.131, Жетысуский район	тысяч тенге	31 000,0	31 000,0	0,0	100%	
Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию школы № 148, Жетысуский район	тысяч тенге	34 000,0	34 000,0	0,0	100%	
Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию школы №65, Бостандыкский район	тысяч тенге	30 000,0	30 000,0	0,0	100%	
Разработка ПСД «Строительство школы на 550 ученических мест, по адресу: мкр. Зердели, Алатауский район, города Алматы».	тысяч тенге	7 186,0	7 186,0	0,0	100%	
Разработка ПСД на строительство профессиональной технической школы на 720 мест с общежитием на 380 мест, по адресу: мкр. Зердели, Алатауский район	тысяч тенге	66 278,0	66 278,0	0,0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	14 380 139,7	14 380 139,7	0,0	100%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)
1	2	3	4	5	6
СМР, в том числе:	ед.	10	10	х	х
<i>Строительство 8-и школ в г Алматы</i>	<i>Площадь застройки (кв.м.)</i>	19314,44	19314,44	0	100%
<i>Строительство 13 ти пристроек к школам в г Алматы</i>	<i>Площадь застройки (кв.м.)</i>	3442,2	3442,2	0	100%
<i>Строительство пристройки на 600 учащихся к существующему</i>	<i>Площадь застройки (кв.м.)</i>	140,84	140,84	0	100%

зданию гимназии №60, расположенной по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Орбита-1, дом №41					
Строительство пристройки учебного корпуса к зданию школы № 186, Наурызбайский район, мкр. "Акжар"	Площадь застройки (кв.м.)	3003,80	3003,80	0	100%
Строительство дополнительной пристройки на 500 учащихся к зданию Алматинского государственного гуманитарно- педагогического колледжа №2. улица Вильнюсская, дом № 29, Ауэзовский район	Площадь застройки (кв.м.)	367,22	367,22	0	100%
Строительство пристройки столовой к зданию школы № 43, по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул. Шилова, 5	Площадь застройки (кв.м.)	3140,60	3140,60	0	100%
Строительство пристройки учебного корпуса к лицей №166 по адресу: ул.Горняцкая 5 Алатауского района	Площадь застройки (кв.м.)	263,54	263,54	0	100%
Строительство пристройки к школе-интернату №9 (столовая, учебный корпус) по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Абиша Кекильбайулы, 91	Площадь застройки (кв.м.)	1790,30	1790,30	0	100%
Реконструкция с пристройкой здания школы – лицей №48 по адресу: пр. Достык 310, Медеуский район, г. Алматы	Площадь застройки (кв.м.)	1584,1	1584,1	0	100%
Строительство дополнительной пристройки на 600 учащихся к зданию Казахстанско-Российской гимназии №38 им. М.Ломоносова, расположенной по адресу: ул. Радостовца 367, Бостандыкский район города Алматы	Площадь застройки (кв.м.)	2916,75	2916,75	0	100%
Всего ПСД, в том числе:	ед.	10	10	x	x
Разработка ПСД на реконструкцию с пристройкой здания школы-гимназии №59,	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%
	Получение ведомствен	1	1	0	100%

Турксибский район, ул. Сауранбаева, 12	ной экспертизы (шт.)				
Разработка ПСД на строительство школы на 550 ученических мест, Алатауский район, мкр. "Саялы-2"	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%
Разработка ПСД на реконструкцию с пристройкой здания школы-лицея №48, по адресу: проспект Достык, 310Б, Медеуский район	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%
Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию школы № 101, Жетысуский район	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%
Разработка ПСД на реконструкцию с пристройкой к зданию школы-гимназии № 103, ул. Кыдырбекулы, 158 Жетысуский район	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%
Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию школы №112 по адресу: ул. Ратушного, д.131, Жетысуский район	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%
Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию школы № 148, Жетысуский район	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%
	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%

Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию школы №65, Бостандыкский район	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%
Разработка ПСД «Строительство школы на 550 ученических мест, по адресу: мкр. Зердели, Алатауский район, города Алматы».	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%
Разработка ПСД на строительство профессиональной технической школы на 720 мест с общежитием на 380 мест, по адресу: мкр. Зердели, Алатауский район	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%

Код и наименование бюджетной программы: 030 «Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: бюджет развития

Цель бюджетной программы: Обеспечение общественной безопасности в случае техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматриваются разработка 2 ПСД на строительство пожарных депо и строительство пожарного депо на 6 машин в с. Акжар Наурызбайский район.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций	тыс. тенге	944 963,0	944 962,1	-0,9	100%	

Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	944 963,0	944 962,1	-0,9	100%	
---	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	--

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 005- За счет внутренних займов

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Строительство пожарного депо на 6 автомашин в с. Акжар Наурызбайский района.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
<i>Строительство пожарного депо на 6 автомашин, с. Акжар Наурызбайский район</i>	тысяч тенге	118 224,9	118 224,9	0,0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	118 224,9	118 224,9	0,0	100%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	1	1	х	х	х
<i>Строительство пожарного депо на 6 автомашин, с. Акжар Наурызбайский район</i>	Площадь застройки (м2)	1915,80	1915,80	0	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Разработка ПСД на строительство пожарного депо на 4 автомашины и на 6 автомашин в г. Алматы.

Расходы бюджетной программе по	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
<i>Строительство пожарного депо на 4 автомашины в мкр. "Алатау" Бостандыкского района</i>	тысяч тенге	393 300,0	393 300,0	0	100%	
<i>Строительство пожарного депо на 6 автомашин в мкр. "Акжар" Наурызбайского района</i>	тысяч тенге	433 438,1	433 437,2	-0,9	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	826 738,1	826 737,2	-0,9	100%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	2	2	х	х	х
<i>Строительство пожарного депо на 4 автомашины в мкр. "Алатау" Бостандыкского района</i>	Площадь застройки (м2)	1950,2	1950,2	0	100%	
<i>Строительство пожарного депо на 6 автомашин в мкр. "Акжар" Наурызбайского района</i>	Площадь застройки (м2)	2402,58	2402,58	0	100%	

Код и наименование бюджетной программы: 031 «Строительство комплекса административных зданий».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: бюджет развития

Цель бюджетной программы: Улучшение координации деятельности государственных органов по реализации политики государства, развития структур местного управления и самоуправления.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Устойчивое развитие территории города Алматы. Развитие государственных органов и административных служб.

Расходы бюджетной программе по	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Строительство комплекса административных зданий	тыс. тенге	3 095 074,0	3 095 073,0	-1,0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	3 095 074,0	3 095 073,0	-1,0	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Строительство и реконструкция пяти административных зданий и разработка девяти ПСД на строительство и реконструкцию административных зданий.

Расходы бюджетной программе по	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7

Реконструкция здания Единой диспетчерской службы (call centre) по адресу ул. Ауэзова, 82	тысяч тенге	1 233 684,0	1 233 684,0	0	100%	
Реконструкция зданий и сооружений «DEPO Evolution Park» по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байтурсынова, дом № 22» (без наружных инженерных сетей)	тысяч тенге	214 860,0	214 860,0	0	100%	
Строительство автомобильного бокса и крытой стоянки для ГУ Академия КНБ РК по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Нур-Алатау, ул. Еркегали Рахмадиева, участки 1В и 1Г	тысяч тенге	536 612,0	536 611,0	-1,0	100%	
Реконструкция существующего гаража под библиотеку для ГУ Академия КНБ РК по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. НурАлатау, ул. Еркегали Рахмадиева, д.1 "Б"	тысяч тенге	609 984,0	609 984,0	0	100%	
Строительство административного здания для Службы Государственной Охраны РК (со сносом существующих зданий, литер В, М, Ф, Л и благоустройство территории), расположенного по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 117/6	тысяч тенге	301 000,0	301 000,0	0	100%	
Разработка ПСД на строительство нового здания (корпуса) Департамента КНБ РК по городу Алматы, Алмалинский район	тысяч тенге	50 320,0	50 320,0	0	100%	
Разработка ПСД на строительство административного здания Службы государственной охраны РК, Медеуский район	тысяч тенге	52 106,0	52 106,0	0	100%	

Разработка ПСД на реконструкцию с сейсмоусилением административного здания Национальной гвардии РК и новое строительство 6 зданий (столовая, ангар для автомашин, баня, 2 КПП)	тысяч тенге	38 672,0	38 672,0	0	100%	
Разработка ПСД на "Реконструкцию существующего гаража под библиотеку для ГУ Академия КНБ РК по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Нур-Алатау, ул. Еркегали Рахмадиева, д.1 "Б"	тысяч тенге	6 355,0	6 355,0	0	100%	
Разработка ПСД на "Строительство автомобильного бокса и крытой стоянки для ГУ Академия КНБ РК по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Нур-Алатау, ул. Еркегали Рахмадиева, д.8	тысяч тенге	14 974,0	14 974,0	0	100%	
Разработка ПСД на строительство административного здания со сносом существующего строения по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Бутаковская 35	тысяч тенге	25 000,0	25 000,0	0	100%	
Разработка ПСД на реконструкция здания Департамента юстиции г. Алматы, по адресу: ул. Зенкова 47, Медеуский район, г. Алматы	тысяч тенге	1 302,0	1 302,0	0	100%	
Разработка ПСД на строительство пристройки РАГС на 150 посещений, ул. Серикова, ба, Жетысуский район	тысяч тенге	9 205,0	9 205,0	0	100%	
Корректировка ПСД на реконструкцию зданий и сооружений "DEPO Evolution Park", по адресу: Алмалинский район, ул. Байтурсынова, д.22	тысяч тенге	1 000,0	1 000,0	0	100%	

Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	3 095 074,0	3 095 073,0	-1,0	100%	
---	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	--

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	5	5	х	х	х
<i>Реконструкция здания Единой диспетчерской службы (call centre) по адресу ул. Ауэзова, 82</i>	Площадь застройки (м2)	604,9	604,9	0	100%	
<i>Реконструкция зданий и сооружений «DEPO Evolution Park» по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байтурсынова, дом № 22» (без наружных инженерных сетей)</i>	Площадь застройки (м2)	7097,28	7097,28	0	100%	
<i>Строительство автомобильного бокса и крытой стоянки для ГУ Академия КНБ РК по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Нур-Алатау, ул. Еркегали Рахмадиева, участки 1В и 1Г</i>	Площадь застройки (м2)	616,0	616,0	0	100%	
<i>Реконструкция существующего гаража под библиотеку для ГУ Академия КНБ РК по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. НурАлатау, ул. Еркегали Рахмадиева, д.1 "Б"</i>	Площадь застройки (м2)	137,7	137,7	0	100%	
<i>Строительство административного здания для Службы Государственной Охраны РК (со сносом существующих</i>	Площадь застройки (м2)	2182,7	2182,7	0	100%	

зданий, литер В, М, Ф, Л и благоустройство территории), расположенного по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 117/6						
Всего ПСД, в том числе:	ед.	9	9	х	х	х
Разработка ПСД на строительство нового здания (корпуса) Департамента КНБ РК по городу Алматы, Алмалинский район	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на строительство административного здания Службы государственной охраны РК, Медеуский район	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на реконструкцию с сейсмоусилением административного здания Национальной гвардии РК и новое строительство 6 зданий (столовая, ангар для автомашин, баня, 2 КПП)	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на "Реконструкцию существующего гаража под библиотеку для ГУ Академия КНБ РК по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Нур-Алатау, ул. Еркегали Рахмадиева, д.1 "Б"	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на "Строительство автомобильного бокса и крытой стоянки для ГУ Академия КНБ РК по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Нур-Алатау, ул. Еркегали Рахмадиева, д.8	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	

Разработка ПСД на строительство административного здания со сносом существующего строения по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Бутаковская 35	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на реконструкция здания Департамента юстиции г. Алматы, по адресу: ул. Зенкова 47, Медеуский район, г. Алматы	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на строительство пристройки РАГС на 150 посещений, ул. Серикова, ба, Жетысуский район	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Корректировка ПСД на реконструкцию зданий и сооружений "DEPO Evolution Park", по адресу: Алмалинский район, ул. Байтурсынова, д.22	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	

Код и наименование бюджетной программы: 037 «Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: бюджет развития

Цель бюджетной программы: Обеспечение доступности дошкольного образования.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Создание дополнительных дошкольных учреждений путем строительства новых детских садов на территории города Алматы с целью совершенствования системы дошкольного образования, повышения охвата детей дошкольным образованием и повышения качества услуг дошкольного образования, разработка проектно -сметной документации для определения потребности в строительстве объектов .

Расходы бюджетной программе	по	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателем	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения
-----------------------------	----	----------	------	------	------------------------	--------------------------------	--

					(гр.4/гр.3х 100)	средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения	тыс. тенге	2 009 622,4	2 009 620,1	-2,3	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	2 009 622,4	2 009 620,1	-2,3	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 005- За счет внутренних займов

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонен ие (гр.4-гр.3)	Процент выполнен ия показател ей (гр.4/гр.3х 100)	Причины недостижения или перевыполнени я результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция здания «Ясли сад № 114», по адресу: мкр. Самал-2, дом 83, Медеуского района	тысяч тенге	48 666,0	48 666,0	0	100%	
Реконструкция здания «Ясли сад №116», по адресу: мкр. Самал-2, дом 38, Медеуского района	тысяч тенге	49 474,0	49 474,0	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	98 140,0	98 140,0	0	100%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклон ение (гр.4- гр.3)	Процент выполнен ия показател ей (гр.4/гр.3х 100)	Причины недостижения или перевыполнени я результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	3	3	х	х	х

Реконструкция здания «Ясли сад № 114», по адресу: мкр. Самал-2, дом 83, Медеуского района	Площадь застройки (м2)	417,7	417,7	0	100%	
Реконструкция здания «Ясли сад №116», по адресу: мкр. Самал-2, дом 38, Медеуского района	Площадь застройки (м2)	417,7	417,7	0	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция здания КГКП «Ясли сад № 141», расположенного по адресу: ул. Погодина, дом 82/86, Медеуского района, города Алматы	тысяч тенге	17 473,0	17 473,0	0	100%	
Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ гимназии № 21 Управления образования г. Алматы на закрепленном земельном участке, расположенного по адресу: ул. Маркова, 28 Б, Бостандыкского района г.Алматы	тысяч тенге	16 472,0	16 472,0	0	100%	
Реконструкция здания КГКП «Ясли сад № 114», расположенного по адресу: мкр. Самал-2, дом 83, Медеуского района, города Алматы	тысяч тенге	834 789,0	834 789,0	0	100%	
Реконструкция здания КГКП «Ясли сад №116», расположенного по адресу: мкр. Самал-2,	тысяч тенге	788 828,6	788 826,3	-2,3	100%	

дом 38, Медеуского района, города Алматы						
Разработка ПСД на строительство здания детского сада на 160 мест со сносом существующего строения в мкр, Айнабулак-4, Жетысуский район, г. Алматы	тысяч тенге	21 487,0	21 487,0	0	100%	
Разработка ПСД на строительство детского сада на 160 мест в мкр. «Саялы-2» Алатауского района	тысяч тенге	41 107,0	41 107,0	0	100%	
Разработка ПСД на строительство детского сада на 320 мест, по адресу: в мкр. "Акжар", Наурызбайский район, город Алматы" (без наружных инженерных сетей)	тысяч тенге	52 211,0	52 211,0	0	100%	
Разработка ПСД на строительство детского сада на 260 мест в мкр. «Жас-Канат» Турксибского района	тысяч тенге	45 254,0	45 254,0	0	100%	
Разработка ПСД на строительство детского сада на 320 мест в мкр. "Шугыла" Наурызбайского района (ЖК Виват Билдинг)	тысяч тенге	42 800,0	42 800,0	0	100%	
Разработка ПСД на строительство детского сада на 320 мест в мкр. «Нүркент" Алатауского района	тысяч тенге	30 000,0	30 000,0	0	100%	
Разработка ПСД на строительство здания детского сада на 120 мест в мкр. «Алтын-Бесик» Ауэзовского района	тысяч тенге	21 000,0	21 000,0	0	100%	
Корректировка ПСД на реконструкцию здания ясли сада №116, расположенного по адресу: мкр. Самал-2, дом 38, Медеуский район	тысяч тенге	30,0	30,0	0	100%	

Корректировка ПСД на реконструкцию здания ясли сада № 114», по адресу: мкр. Самал-2, дом 83, Медеуский район	тысяч тенге	30,0	30,0	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 911 482,4	1 911 480,1	-2,3	100%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	4	4	x	x	x
<i>Реконструкция здания КГКП «Ясли сад № 141», расположенного по адресу: ул. Погодина, дом 82/86, Медеуского района, города Алматы</i>	Площадь застройки (м2)	4471,11	4471,11	0	100%	
<i>Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ гимназии № 21 Управления образования г. Алматы на закрепленном земельном участке, расположенного по адресу: ул. Маркова, 28 Б, Бостандыкского района г.Алматы</i>	Площадь застройки (м2)	1932,33	1932,33	0	100%	
<i>Реконструкция здания КГКП «Ясли сад № 114», расположенного по адресу: мкр. Самал-2, дом 83, Медеуского района, города Алматы</i>	Площадь застройки (м2)	1163,0	1163,0	0	100%	
<i>Реконструкция здания КГКП «Ясли сад №116», расположенного по адресу: мкр. Самал-2, дом 38, Медеуского района, города Алматы</i>	Площадь застройки (м2)	1163,0	1163,0	0	100%	

Всего ПСД, в том числе:	ед.	7	7	х	х	
<i>Разработка ПСД на строительство здания детского сада на 160 мест со сносом существующего строения в мкр, Айнабулак-4, Жетысуский район, г. Алматы</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%	
<i>Разработка ПСД на строительство детского сада на 160 мест в мкр. «Саялы-2» Алатауского района</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%	
<i>Разработка ПСД на строительство детского сада на 320 мест, по адресу: в мкр. "Акжар", Наурызбайский район, город Алматы" (без наружных инженерных сетей)</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%	
<i>Разработка ПСД на строительство детского сада на 260 мест в мкр. «Жас-Канат» Турксибского района</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%	
<i>Разработка ПСД на строительство детского сада на 320 мест в мкр. "Шугыла" Наурызбайского района (ЖК Виват Билдинг)</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%	
<i>Разработка ПСД на строительство детского сада на 320 мест в мкр. «Нұркент" Алатауского района</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	
	<i>Получение ведомственной экспертизы (шт.)</i>	1	1	0	100%	
<i>Разработка ПСД на строительство здания детского сада на 120</i>	<i>Разработка ПСД (шт.)</i>	1	1	0	100%	

мест в мкр. «Алтын-Бесик» Ауэзовского района	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
--	--	---	---	---	------	--

Код и наименование бюджетной программы: 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: бюджет развития

Цель бюджетной программы: Улучшение здоровья населения и формирование конкурентоспособной системы здравоохранения для обеспечения устойчивого социально-демографического развития города Алматы.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей равный доступ населения к медицинским услугам путем строительства новых медицинских учреждений, дающее возможность населению получать своевременную и качественную медицинскую помощь, разгружает работу других поликлиник города, разработка проектно-сметной документации для определения потребности в строительстве объектов.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Строительство и реконструкция объектов общественного здоровья	тыс. тенге	6 384 424,0	6 384 031,2	-392,8	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	6 384 424,0	6 384 031,2	-392,8	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011- За счет трансфертов из республиканского бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Строительство двух быстровозводимых медицинских объектов и пристройки приемного покоя.

Расходы бюджетной программе по	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателем (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
<i>Строительство пристройки приемного покоя ГКП на ПВХ Городская больница №7 в мкр. Калкаман Наурызбайский район г. Алматы</i>	тысяч тенге	1 700 000,0	1 700 000,0	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 700 000,0	1 700 000,0	0	100%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателем (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	3	3	х	х	х
<i>Строительство пристройки приемного покоя ГКП на ПВХ Городская больница №7 в мкр. Калкаман Наурызбайский район г. Алматы</i>	Площадь застройки (м2)	2371,5	2371,5	0	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015-За счет средств из местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития:бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусмотрены средства на строительство 2 объектов общественного здоровья и на разработку ПСД 8 проектов.

Расходы бюджетной программе по	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателем (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1	2	3	4	5	6	7
Строительство корпуса приемного отделения с операционным блоком для ГКП на ПВХ «Центр детской неотложной медпомощи (со сносом существующих строений)», по адресу: Бостандыкский район ул. Манаса, 40, г. Алматы	тысяч тенге	2 550 000,0	2 550 000,0	0	100%	
Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену со сносом существующего строения по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, мкр. Кемель, ул. Есимхан 127». (без наружных сетей водопровода, канализации и связи)	тысяч тенге	461 716,0	461 716,0	0	100%	
Разработка ПСД на строительство поликлиники на 240 посещений с женской консультацией на 50 посещений, Жетысуский район	тысяч тенге	2 033,0	2 033,0	0	100%	
Разработка ПСД на строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену в мкр. "Саялы" Алатауского района	тысяч тенге	12 396,0	12 396,0	0	100%	
Разработка ПСД на строительство семейно-врачебной амбулатории на 100 мест в мкр. "Нұршаиқан" Туркибского района	тысяч тенге	11 346,0	11 346,0	0	100%	
Разработка ПСД на реконструкцию с пристройкой (со сносом Литер А) к зданию ГКП на ПВХ "Детская городская клиническая больница №2", по адресу: пр. Алтынсарина, д.54, Ауэзовский район	тысяч тенге	28 400,0	28 400,0	0	100%	

<i>Разработка ПСД на строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену в мкр. "Карасу" Алатауского района</i>	тысяч тенге	30 000,0	30 000,0	0	100%	
<i>Разработка ПСД на строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену по ул. Айбасова в Турксибском районе</i>	тысяч тенге	30 000,0	30 000,0	0	100%	
<i>Разработка ПСД на строительство поликлиники на 500 посещений по адресу: мкр. "Курамыс", Наурызбайский район</i>	тысяч тенге	1 000,0	1 000,0	0	100%	
<i>Разработка ПСД на реконструкцию здания ГКП "Городской детский реабилитационный центр" по адресу: Масанчи/пр. Абая, Алмалинский район</i>	тысяч тенге	1 000,0	1 000,0	0	100%	
<i>Строительство пристройки приемного покоя ГКП на ПВХ Городская больница №7 в мкр. Калкаман Наурызбайский район г. Алматы</i>	тысяч тенге	1 556 533	1 556 140,8	-392,2	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	4 684 424,0	4 684 031,2	-392,8	100%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x 100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	2	2	х	х	х
<i>Строительство корпуса приемного отделения с операционным блоком для ГКП на ПВХ «Центр детской</i>	Площадь застройки (м2)	3231,4	3231,4	0	100%	

неотложной медпомощи (со сносом существующих строений)», по адресу: Бостандыкский район ул. Манаса, 40, г. Алматы						
Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену со сносом существующего строения по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, мкр. Кемель, ул. Есимхан 127». (без наружных сетей водопровода, канализации и связи)	Площадь застройки (м2)	364,62	364,62	0	100%	
Всего ПСД, в том числе:	ед.	8	8	х	х	
Разработка ПСД на строительство поликлиники на 240 посещений с женской консультацией на 50 посещений, Жетысуский район	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену в мкр. "Саялы" Алатауского района	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на строительство семейно-врачебной амбулатории на 100 мест в мкр. "Нұршаиқан" Туркисбского района	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	0	0	0	100%	
Разработка ПСД на реконструкцию с пристройкой (со сносом Литер А) к зданию ГКП на ПХВ "Детская городская клиническая больница	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	

№2", по адресу: пр. Алтынсарина, д.54, Ауэзовский район	экспертизы (шт.)					
Разработка ПСД на строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену в мкр. "Карасу" Алатауского района	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену по ул. Айбасова в Турксибском районе	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на строительство поликлиники на 500 посещений по адресу: мкр. "Курамыс", Наурызбайский район	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на реконструкцию здания ГКП "Городской детский реабилитационный центр" по адресу: Масанчи/пр. Абая, Алмалинский район	Разработка ПСД (шт.)	1	1	0	100%	
	Получение ведомственной экспертизы (шт.)	1	1	0	100%	

Код и наименование бюджетной программы: 039 «Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: бюджет развития

Цель бюджетной программы: Обеспечение социальной защиты нуждающегося населения.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусмотрено реконструкция здания по адресу проспект Достык д. 85, Социальный Дом, Медеуский район и строительство пункта скорой социальной помощи в мкр. «Трудовик» Алатауского района города Алматы, для лиц, не имеющих определенного места жительства.

Расходы бюджетной программе по	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Строительство и реконструкция объектов социального благосостояния	тыс. тенге	573 029,0	573 028,1	-0,9	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	573 029,0	573 028,1	-0,9	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 005- За счет внутренних займов

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реконструкция здания по адресу проспект Достык д. 85, Социальный Дом, Медеуский район.

Расходы бюджетной программе по	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция здания по адресу проспект Достык д. 85, Социальный Дом, Медеуский район	тысяч тенге	73 029,0	73 028,1	-0,9	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	73 029,0	73 028,1	-0,9	100%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	1	1	x	x	x

<i>Реконструкция здания по адресу проспект Достык д. 85, Социальный Дом, Медеуский район</i>	Площадь застройки (м2)	8471,7	8471,7	0	100%	
--	------------------------	--------	--------	---	------	--

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015-За счет средств из местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития : бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Строительство пункта скорой социальной помощи в мкр. «Трудовик» Алатауского района города Алматы, для лиц, не имеющих определенного места жительства.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателем (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
<i>Строительство пункта скорой социальной помощи в мкр. «Трудовик» Алатауского района города Алматы, для лиц, не имеющих определенного места жительства</i>	тысяч тенге	500 000,0	500 000,0	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	500 000,0	500 000,0	0	100%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателем (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	1	1	х	х	х
<i>Строительство пункта скорой социальной помощи в мкр. «Трудовик» Алатауского района города Алматы, для лиц, не имеющих определенного места жительства</i>	Площадь застройки (м2)	4554,93	4554,93	0	100%	

Код и наименование бюджетной программы: 099 «Строительство крематориев с кладбищами».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: является строительство крематория при Патологоанатомическом бюро, расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, Алатауского района города Алматы.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусмотрено разработка ПСД на строительство крематория с кладбищем и строительство крематория с кладбищем в г.Алматы.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3х 100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Строительство крематориев с кладбищами	тыс. тенге	314 805,0	314 805,0	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	314 805,0	314 805,0	0	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015-За счет средств из местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития: бюджет развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограммой предусмотрена разработка ПСД на строительство крематория с кладбищем в г.Алматы.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4/гр.3х 100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Строительство крематория с кладбищем в г.Алматы	тысяч тенге	314 805,0	314 805,0	0	100%	

Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	314 805,0	314 805,0	0	100%	
---	-------------	------------------	------------------	----------	-------------	--

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
СМР, в том числе:	ед.	1	1	х	х	х
<i>Строительство крематория с кладбищем в г.Алматы</i>	Площадь застройки (м2)	253,0	253,0	0	100%	

Руководитель администратора
бюджетных программ

_____ С. Нурашев

Руководитель отдела
экономики и финансов

_____ Е. Актойкенова

Данный электронный документ DOC ID [KZ00010202200096135778FFCA](#) подписан с использованием электронной цифровой подписи, посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
<https://doculite.kz/landing?verify=KZ00010202200096135778FFCA>

Тип документа	Входящий
№ документа	
№ исходящего документа	№47.3-47/1248-И
Отправитель	ТОО "КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ", 161240011918
Получатель(-и)	Управление строительства города Алматы
Электронные цифровые подписи документа	 Управление строительства города Алматы Подписано: ОНАЛБАЕВ УЛАН Тип ЭЦП: MIVeQYJ...b3hTEb+0= Время подписи: 05.08.2022 09:50
	 Управление строительства города Алматы Подписано: ТУРУХАНОВА ЛЯЗАТ Тип ЭЦП: MIITwAYJ...SafhAQfo= Время подписи: 05.08.2022 09:55



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.