

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о проделанной работе за 2016 и задачах на 2017 год**  
**по Управлению пассажирского транспорта и**  
**автомобильных дорог города Алматы**

На 2016 год из бюджета для развития транспортной инфраструктуры выделено **37 602 296,3 тыс. тенге, в том числе**

**РБ – 20 637 668,2 тыс. тенге**

**МБ – 16 964 628,1 тыс. тенге.**

**Автомобильные дороги**

Ведется строительство второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена г. Алматы протяженностью 3,1 км со станциями «Сарыарка» и «Достык». Работы ведутся согласно графику. (Срок завершения - 2020 год).

Продолжается строительство транспортной развязки на пересечении ул. Северное кольцо - ул. Бокейханова, и пробивок пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города (1-участок) и ул. Б. Хмельницкого от пр. Суюнбая до мкр. Жас Канат. (Срок завершения - декабрь 2017 года).

Пробивка ул. Толе би от ул. Каирбекова до ВОАД протяженностью 1,9 км и транспортная развязка на пересечении ул. Саина - пр. Рыскулова введены в эксплуатацию.

Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады и дорог в мкр. Жас Канат общей протяженностью 4,4 км завершены и введены в эксплуатацию.

Строительство 6-ти пешеходных переходов на магистральных улицах города завершено и введено в эксплуатацию.

Начаты строительно-монтажные работы по пробивке ул. Фурманова до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути общей протяженностью 1.4 км (срок завершения - декабрь 2018 года), 5-ти надземным пешеходным переходам и капитальному ремонту ул. Жандосова от ул. Саина до мкр. Тау самал общей протяженностью 2.08 км, срок завершения - декабрь 2017 года.

Отремонтировано дорожное покрытие по среднему ремонту городских дорог на 196 улицах, протяженностью 141 км.

Текущим ремонтом отремонтировано более 250 000 м<sup>2</sup> асфальтобетонного покрытия.

**Транспорт**

**Развитие транспортной инфраструктуры**

На сегодняшний день маршрутная сеть города Алматы включает в себя 106 маршрутов (из них 98 автобусных, 8 троллейбусных), где работают 18 перевозчиков, в т.ч. метро.

Работа общественного транспорта отслеживается централизованной диспетчерской службой при ТОО «Транспортный холдинг города Алматы». По

данным системы Холдинга, регулярность перевозок составляет на сегодняшний день, по автобусным маршрутам 80 %, по троллейбусным маршрутам 100 %.

### **Система электронного билетирования в общественном транспорте**

По данным оператора Автоматизированной системы учета и оплаты проезда ТОО «Транспортный холдинг города Алматы», с момента введения в эксплуатацию по состоянию на сегодняшний день картами «Оңай!» воспользовались 167 179 603 пассажиров. Ежедневно городской общественный транспорт перевозит в среднем 640 тыс. пассажиров.

Реализовано 1 293 801 карт «Оңай!», из них 518 037 (40%) социальных карт, предоставляющий льготный и беспальный проезд.

На сегодняшний день в алматинском метрополитене переоборудовано 38 турникетов с считывателями «ОҢАЙ» для пользователей транспортных карт.

С 25 декабря 2016 года реализована возможность входа на высокогорный каток «Медеу» с помощью карты «ОҢАЙ».

Для входа на Медеу пользователям карт «ОҢАЙ» можно, минуя кассы, сразу подойти к турникету с наклейкой «ОҢАЙ» и приложить карту к считывателю.

На территории аэропорта в тестовом режиме функционирует аппарат самообслуживания «ОҢАЙ», который предоставляет гостям города возможность приобретения транспортной карты.

Ведутся переговоры по интеграции системы с велопрокатом «Almaty bike», турникетами городского зоопарка, горнолыжного курорта «Чимбулак», паркоматами «ТехСпецПаркинг».

### **Информация по закупу инвестором 137 новых газовых автобусов.**

Компания ТОО «Green Bus Company», в доверительном управлении которой находятся коммунальные автобусные и троллейбусный парк города Алматы, 20 июня 2016 года презентовала первые 35 автобусов отечественного производства марки Daewoo, которые с 21 июня начали обслуживать городские маршруты №34 «ост.Автостанция Арман – ж/д вокзал Алматы-1» и №29 «РВ-90 – Бутаковка».

Кроме того, компания пополнила парк на 102 автобуса марки Yutong, также работающих на компримированном природном газе, приобретенных в конце августа 2016 года. Данные автобусы распределены на маршруты.

### **Информация по обеспечению безопасности дорожного движения**

В соответствии с программой «Обеспечение безопасности дорожного движения в населённых пунктах» за 2016 года выполнено следующее:

- установлено и восстановлено – 2475 дорожных знаков;
- нанесено линий дорожной разметки – 83466,17 м<sup>2</sup>, в том числе:
- холодным пластиком – 67111,19 м<sup>2</sup>;
- дорожной краской – 16354,98 м<sup>2</sup>.

- модернизировано светофорных объектов по ул. Толе би – 12;
- обустроено 100 остановочных пунктов

### Информация по такси

В настоящее время в городе Алматы на рынке перевозок пассажиров и багажа в режиме такси, деятельность осуществляет 12 предприятий с общим количеством подвижного состава 1033 единиц автомобилей, из них 400 машин работают на экологически чистом виде топлива, марки Санг-Ионг отечественного производства.

### Информация по велосипедным дорожкам

В городе Алматы при строительстве дорог к объектам универсиады и пробивке магистральных улиц пр. Рыскулова, ул. Момышулы, ул. Акын Сара, дороги вдоль БАК от мкр. Дархан и капитальном ремонте пр. Абая были обустроены велосипедные дорожки протяжённостью 25,82 км.

#### *Информация районных акиматов по имеющимся велодорожкам*

Район	Место расположения	Протяженность (км)
Ауэзовский район	ул. Момышулы (восточная сторона) от ул. Шаляпина до пр. Райымбека	4,0
Алатауский район	ул. Момышулы от пр. Райымбека до Ледовой арены	2,05
Бостандыкский район	ул.Тимирязева от ул. Манаса до КазГУ града (южная сторона)	0,97
Жетысуский район	ул. Мукатаева в мкр. Айнабулак	0,55
Медеуский район	ул. Фурманова – пр. Достык, ул. Жолдасбекова – ул. Сатпаева, Парк имени Горького	6,46
Турксибский район	вдоль БАК им.Кунаева от ул. Сейфуллина до ул. Жансугурова	0,97
Наурызбайский район	ул. Шаляпина от ул. Яссауи до Ауэзова в мкр. Калкаман, ул. Ауэзова от ул. Шаляпина до ул. Райымбека в мкр. Калкаман	2,2
<b>ИТОГО:</b>		<b>17,2</b>

Общая протяженность велосипедных дорожек в городе Алматы составляет **43,02 км.**

## Информация по метрополитену

В городе Алматы 18 апреля 2015 года введены в эксплуатацию станции метро «Сайран» и «Москва» на новой линии, протяженностью 2,74 км. Общая протяженность действующей линии метро составляет 11 км 305 м.

По сравнению с прошлым годом в текущем году метрополитеном перевезено и получен доход от перевозок:

Количество перевезенных пассажиров (человек)		+/- (%)	Получено доходов (тенге)		+/- (%)
2015 год	2016 год		2015 год	2016 год	
10 006 691	12 204 754	22%	791 688 920	851 120 824	7,5%

## Информация по выделенным полосам общественного транспорта

На данный момент выделенная полоса общественного транспорта введена на 6-ти улицах города Алматы: пр. Абая, ул. Северное кольцо, пр. Райымбек, ул. Желтоксан, ул. Наурызбай батыра и ул. Толе би, общей протяженностью 86 км, из них в 2016 году введено 57 км.

## Задачи на 2017 год

На 2017 год из бюджета для развития транспортной инфраструктуры выделено **54 502 267 тыс. тенге. в том числе:**

**РБ – 17 513 281 тыс. тенге.**

**МБ – 36 988 986 тыс. тенге.**

### Автомобильные дороги

Продолжить строительство второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена г. Алматы протяженностью 3,1 км со станциями «Сарыарка» и «Достык». Срок завершения - 2020 год.

Завершить строительство транспортной развязки на пересечении ул. Северное кольцо – ул. Бокейханова, и пробивок пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города (1-участок) и ул. Б. Хмельницкого от пр. Суюнбая до мкр. Жас Канат согласно графику. Срок завершения - декабрь 2017 года.

Продолжить строительно-монтажные работы по пробивке ул. Фурманова до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути общей протяженностью 1.4 км. Срок завершения - декабрь 2018 года.

Планируется завершить работы по 5-ти надземным пешеходным переходам и капитальному ремонту ул. Жандосова от ул. Саина до мкр. Тау самал общей протяженностью 2.08 км. Срок завершения - декабрь 2017 года.

Также, планируется начать строительство транспортных развязок на пересечениях ул. Сейфуллина – ул. Жансугурова, пр. Рыскулова – Кульджинский тракт, пр. Рыскулова – ул. Емцова (срок завершения строительства объектов - декабрь 2019 года) и реконструкцию улично-дорожной сети по линии BRT ул. Мустафина, ул. Сулейменова, ул. Жандосова (ул. Саина – ул. Тимирязева), Тимирязева (ул. Жандосова - ул. Желтоксан). Срок завершения - декабрь 2018 года.

В 2017 году планируется отремонтировать дорожное покрытие по среднему ремонту городских дорог, протяженностью более 120 км.

Текущим ремонтом планируется отремонтировать более 280 000 м<sup>2</sup> асфальтобетонного покрытия.

Планируется содержание технических средств регулирования дорожного движения по городу (светофорные объекты, дорожная разметка, дорожные знаки).

### Транспорт

Акиматом города Алматы с июня 2016 года выполняется проект «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в границах малого транспортного кольца г. Алматы на период 2016 – 2023 гг. с перспективой до 2030 г.» (далее - Проект). Одним из направлений данного Проекта является развитие общественного транспорта, в том числе и предоставление приоритетности движения пассажирского транспорта с учетом выделенных полос.

По результатам выполнения Проекта будут предложены коридоры для движения общественного транспорта со сроками их реализации. В целом,

внедрение полос движения пассажирского транспорта дает положительный эффект и обеспечивает перераспределение пассажиропотоков с индивидуального транспорта на общественный.

Акимом города Алматы Байбек Б.К. было одобрено предложение о начале модернизации троллейбусного хозяйства. В связи с этим Управлением и ТОО «Алматыэлектротранс» готовится бюджетная заявка и ФЭО данного проекта. В 2017 году планируется произвести ремонт действующих подстанций и контактной линии, что необходимо для поддержания троллейбусного движения и открытия дополнительных маршрутов.

По поручению акима города Алматы Байбек Б.К. Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы совместно с руководством ТОО «АвтоАлма-Транс» проведена значительная работа по текущему ремонту автобусов данного предприятия. С момента сделанного замечания и по состоянию конец декабря месяца 2016 года из 177 автобусов, имеющих на балансе предприятия, произведен ремонт салона на 33 автобусах. Руководством ТОО «АвтоАлма-Транс» принято решение до конца первого полугодия 2017 года произвести ремонт салонов на всем имеющемся подвижном составе. Данная работа находится на контроле Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В связи с расширением границ города Алматы, Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы, по просьбам жителей присоединенных поселков, а также акиматов Наурызбайского, Алатауского, Бостандыкского и Медеуского районов разработаны 10 маршрутов, с общим подвижным составом в количестве 60 автобусов (список маршрутов прилагается).

На сегодняшний день Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы совместно с ТОО «Алматыэлектротранс» подготовлено соответствующего Финансово-экономического обоснование. Из местного бюджета предусмотрены средства в размере 1 537 440 тыс. тенге. Объявлен конкурс по государственным закупкам на приобретение 60 горных автобусов.

Согласно процедуре проведения государственных закупок - предполагаемая дата вскрытия заявок – 29 марта 2017 года. Планируемое время подведения итогов - апрель 2017 года.

***По программе модернизации АСУДД запланировано:***

- Реконструкция 3-х светофорных объектов;
- Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения специальными техническими средствами организации дорожного движения, обеспечивающими дополнительное информирование водителей о приближении к зоне повышенного внимания: знаки индивидуального проектирования с применением

световозвращающих флуоресцентных материалов; перильные пешеходные ограждения лабиринтного типа; горизонтальные проекции предупреждающих и запрещающих дорожных знаков на проезжей части (специальная дорожная разметка): «шумовые полосы» - на подъездах к «зебре» Установка светильников над пешеходным переходом, с использованием LED светильников;

- Строительство 10 регулируемых пешеходных переходов (обустройство пешеходных переходов светофорным регулированием и специальными техническими средствами организации дорожного движения);
- Строительство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов;
- Начало разработки ПСД на 10 светофорных объектов.

### ***Информация по велосипедным дорожкам***

В 2017 году предусмотрено обустройство **15,7 км** велодорожек из них: *в рамках капитального ремонта 4,4 км в том числе:*

- ул.Байтурсынова от ул.Тимирязева до пр.Абая - 2,4 км;
- ул.Жандосова от ул.Саина до мкр.Таусамалы - 2 км.

*в рамках среднего ремонта 11,3 км в том числе:*

- средний ремонт ул. Утепова – 1,050 км.;
- средний ремонт ул. Торайгырова – 1,821 км.;
- средний ремонт ул. Каблукова – 1,787 км.;
- средний ремонт ул. Шевченко – 4,333 км.;
- средний ремонт ул. Кунаева – 2,385 км.

### ***Информация по парковкам***

В 2016 году на 36 участках города введена платная парковка. В начале 2017 года в эксплуатацию введено дополнительно 77 участков. До конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию 674 участка (339 и 335 уч.). Данная работа осуществляется ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» под руководством Управления с февраля 2017 года.

### **Проблемные вопросы.**

В настоящее время в связи с отсутствием выкупа земельных участков не представляется возможным продолжение строительно-монтажных работ по строительству транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова – ул.Емцова, пробивки ул.Фурманова до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, пробивки ул. Б. Хмельницкого от пр.Суюнбая до мкр. «Жас Канат», капитального ремонта ул. Жандосова от ул.Саина до пос. Таусамалы, реконструкции улично-дорожной сети по линии БРТ Мустафина, сулейменова, Жандосова (ул. Саина-ул.Тимирязева), Тимирязева (ул. Жандосова-ул.Желтоксан).

По транспортным развязкам на пересечении ул. Сейфулина – ул. Жансугурова и на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом не представляется возможным начать строительные-монтажные работы.

№ п/п	Наименование объекта	Количество собственников
1	Транспортная развязка на пересечении пр. Рыскулова – ул.Емцова	90
2	Пробивка ул.Фурманова до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути	16
3	Пробивка ул. Б. Хмельницкого от пр.Суюнбая до мкр. «Жас Канат»,	7
4	Капитальный ремонт ул. Жандосова от ул.Саина до пос. Таусамалы,	16
5	Реконструкция улично-дорожной сети по линии БРТ Мустафина, сулейменова, Жандосова (ул. Саина-ул.Тимирязева), Тимирязева (ул. Жандосова-ул.Желтоксан)	65
6	Транспортная развязка на пересечении ул. Сейфулина – ул. Жансугурова	259
7	Транспортная развязка на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом	35